



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
"CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC."

Form with fields for OBRA, NOMBRE DE ESCUELA, LOCALIDAD, MUNICIPIO, REGION, FECHA DE INICIO PROGRAMADA, etc.

EN CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2022 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO INDICADA

Table with columns: TRABAJO EJECUTADO (OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN, TERMINACIÓN, EQUIPO Y/O MOBILIARIO) and DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA (AULAS, LABORATORIO, TALLER, ANEXOS, ADAPTACIONES LOCALES, OTRO).

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EL SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTARÁ DE PANELES FOTOVOLTAICOS SOSTENIDOS POR MEDIO DE ESTRUCTURAS DE PTR DE 4X4" Y PTR DE 3X3" COMO LARGUEROS QUE RECIBIRÁN LOS PANELES, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO.

Form with fields for AREA CONSTRUIDA, EDIFICIOS, PAVIMENTOS, OTROS, SUP. TERRENO, INVERSIÓN EJERCIDA, CONSTRUCCIÓN, OBRA EXTERIOR, OTRA, MOB. Y/O EQUIPO.

OPERADO FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2021 (FAM-2021)

SERVICIOS MUNICIPALES EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES: AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN.



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.2

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC."

FAM-IES/0173/210429/2021

CONTRATISTA: RODOLFO CARRO LÓPEZ
R.F.C.: CALR740428UC5
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC."
OF. DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0173/2021
UBICACIÓN: CIUDAD IXTEPEC, OAXACA.
CONTRATO No.: OP/IXT/EO/N1-2021
CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO: UNISTMO/MOD/N1-01/2021
IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO: \$630,633.20
CONVENIO AMPLIATORIO DE PLAZO: UNISTMO/MOD/N1-01/2021
PERIODO RECALENDARIZADO: DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 02 DE FEBRERO DE 2022.
UNISTMO/MOD-PLAZO/N1-02/2021
PERIODO RECALENDARIZADO: DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2022.
UNISTMO/MOD-PLAZO/N1-03/2021
PERIODO RECALENDARIZADO: DEL 24 DE FEBRERO DE 2022 AL 24 DE MARZO DE 2022.

FIANZAS

Table with columns: No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO, No. DE FIANZA, %, IMPORTE. Rows include DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A. with values like 21A44583, 30, \$1,910,810.04.

SANCIÓN

No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN: IMPORTE DE LA SANCIÓN: \$

EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA DE LA REGIÓN ISTMO SE REUNIERON EL DÍA 28 DE MARZO DE 2022 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS REALIZADOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

RESUMEN DE IMPORTES
IMPORTE CONTRATADO \$6,369,366.80
IMPORTE DEL CONVENIO \$630,633.20
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$7,000,000.00
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS
PRIMERA \$ 385,624.77
SEGUNDA \$ 779,555.89
TERCERA \$ 2,573,900.80
CUARTA \$ 558,812.67
QUINTA \$ 656,428.53
SEXTA \$ 790,008.88
SÉPTIMA \$ 437,496.11
OCTAVA \$ 187,739.35
NOVENA (FINIQUITO) \$ 630,633.20
A) IMPORTE PAGADO \$7,000,000.00
B) IMPORTE SANCIONADO \$0.00
TOTAL EJECUTADO \$7,000,000.00

Table with columns: CONCEPTO, IMPORTE S/IVA, IMPORTE C/IVA. Rows include IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE DEL CONVENIO, IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, and a summary row with totals \$5,490,833.45 and \$6,369,366.80.

OPERADO POR FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM-2021)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC."

NUM. DE OBRA

FAM-IES/0173/3210429/2021

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA CONTRATISTA PERSONA FISICA RODOLFO CARRO LÓPEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1.- OBRA CIVIL	---	---
2.- MOBILIARIO	---	---
3.- EQUIPO	---	---
4.- OTRO	2,000.00	M2

DESCRIPCIÓN	%
1.1. CONSTRUCCIÓN	100%
---	---
---	---

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FIRMA 
 NOMBRE: ING. RODOLFO CARRO LÓPEZ
 CARGO: PERSONA FISICA


FIRMA 
 NOMBRE: M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
 CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNISTMO.

TESTIGOS:

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO


FIRMA _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

POR LA UNISTMO

FIRMA 
 NOMBRE: ARQ. SERGIO LEONARDO PERALTA SORIANO
 CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

FIRMA 
 NOMBRE: L.C.E. VERÓNICA ESTEVA GARCÍA
 CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

POR LA CONSTRUCTORA

FIRMA 
 NOMBRE: ARQ. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ RÍOS
 CARGO: D.R.O. A-1884-A

OBSERVACIONES:

ANEXOS: _____

OPERADO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 (FAM-2021)