



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC."

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAPUS IXTEPEC."	ESTADO	020 OAXACA
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	NUM. DE OBRA	FAM-IES/0174/210531/2021
LOCALIDAD	0001-CIUDAD IXTEPEC	CLAVE DE FTO	BEAHA0221
MUNICIPIO	014-CIUDAD IXTEPEC	RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGION	03-ISTMO	MODALIDAD	CONTRATO
FECHA DE INICIO PROGRAMADA	07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	APORTACIÓN	ESTATAL
INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	01 DE ENERO DE 2022	PROGRAMA	127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE ENERO DE 2022	SUB-PROGRAMA	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN	08 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA	31 DE DICIEMBRE DE 2021
		TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	29 DE ENERO DE 2022
		TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN	07 DE MARZO DE 2022
		TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN	24 DE MARZO DE 2022

EN CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, A LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2022 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO INDICADA

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
	A	L	T	A	L	O
OBRA NUEVA	X					
AMPLIACIÓN						
REPARACIÓN						
TERMINACIÓN						X
EQUIPO Y/O MOBILIARIO						

LA OBRA ESTÁ COMPUESTA POR UNA LINEA DE DRENAJE QUE LLEGA A LA PLANTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE REJILLAS, LAS AGUAS NEGRAS SON RECIBIDAS EN UN PRIMER TANQUE MEZCLADOR PARA PASAR A UN SEGUNDO TANQUE MEZCLADOR. CUENTA TAMBIÉN CON UN CUARTO DE MAQUINAS QUE ES EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS BOMBAS ELÉCTRICAS. CONTIENE DOS BIORREACTORES Y DOS TANQUES SEDIMENTADORE, CONTIENE DOS TANQUES DE FILTRACIÓN, UN ESPACIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LODOS ACTIVADOS, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO UN TNQUE ELEVADO Y UNA CASETA GENERADORA DE OZONO, EL PROYECTO ABARCA 469.61 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION EN UNA ARE de 900 METROS CUADRADOS.

AREA CONSTRUIDA:	_____	INVERSIÓN EJERCIDA:	_____
EDIFICIOS:	_____	CONSTRUCCIÓN:	_____
PAVIMENTOS:	_____	OBRA EXTERIOR:	_____
OTROS:	469.61 M2	OTRA:	_____
SUP. TERRENO:	_____	MOB. Y/O EQUIPO:	_____

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2021
(FAM-2021)

SERVICIOS MUNICIPALES
EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	SI	DRENAJE	SI	ELECTRIFICACIÓN	SI
------	----	---------	----	-----------------	----



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.2

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC"

CONTRATISTA:	<u>RODOLFO CARRO LÓPEZ</u>	R.F.C.:	<u>CALR740428UQ5</u>
OBRA:	<u>"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAPUS IXTEPEC."</u>	OF. DE AUTORIZACIÓN:	<u>SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0174/2021</u>
UBICACIÓN:	<u>CIUDAD IXTEPEC, OAXACA.</u>	CONTRATO No.:	<u>OPIIXT/EO/N2-2021</u>
CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO:	<u>UNISTMO/MOD/N2-01/2021</u>	IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO:	<u>\$594,728.75</u>
CONVENIO AMPLIATORIO DE PLAZO:	<u>UNISTMO/MOD/N2-01/2021</u> <u>UNISTMO/MOD-PLAZO/N1-02/2021</u> <u>UNISTMO/MOD-PLAZO/N1-03/2021</u>	PERIODO RECALENDARIZADO:	<u>DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 29 DE ENERO DE 2022.</u> <u>DEL 30 DE ENERO DE 2022 AL 07 DE MARZO DE 2022.</u> <u>DEL 08 DE MARZO DE 2022 AL 24 DE MARZO DE 2022.</u>

FAM-IES/0174/210531/2021

FIANZAS

AFIANZADORA:	<u>DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.</u>				
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	No. DE FIANZA	<u>21A48010</u>	%	<u>30</u>	<u>\$1,929,387.08</u>
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	<u>21A48014</u>	%	<u>10</u>	<u>\$643,129.02</u>
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO	No. DE FIANZA	<u>21A48014</u>	%	<u>10</u>	<u>\$59,472.88</u>
AFIANZADORA:	<u>DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.</u>				
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No. DE FIANZA	<u>22A12164</u>	%	<u>10</u>	<u>\$702,601.90</u>

SANCIÓN

No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN: _____ IMPORTE DE LA SANCIÓN: \$ _____

EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA DE LA REGIÓN ISTMO SE REUNIERON EL DÍA 28 DE MARZO DE 2022 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS REALIZADOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

RESUMEN DE IMPORTES	
IMPORTE CONTRATADO	\$6,431,290.27
IMPORTE DEL CONVENIO	\$594,728.75
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	\$7,026,019.02
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
PRIMERA	\$ 204,508.72
SEGUNDA	\$ 113,754.81
TERCERA	\$ 664,604.69
CUARTA	\$ 806,973.07
QUINTA	\$ 471,811.88
SEXTA	\$ 1,121,456.85
SÉPTIMA	\$ 1,356,924.72
OCTAVA	\$ 1,493,834.24
NOVENA	\$ 197,621.49
DECIMA (FINIQUITO)	\$ 594,728.75
A) IMPORTE PAGADO	\$7,026,019.02
B) IMPORTE SANCIONADO	\$0.00
TOTAL EJECUTADO	\$7,026,019.02

CONCEPTO	IMPORTE SIIVA	IMPORTE CIVA
IMPORTE CONTRATADO	\$5,544,215.75	\$6,431,290.27
IMPORTE DEL CONVENIO	\$512,697.20	\$594,728.75
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	\$6,056,912.95	\$7,026,019.02
	IMPORTE SIIVA	IMPORTE CIVA
	\$ 176,300.82	\$ 204,508.72
	\$ 88,064.49	\$ 113,754.81
	\$ 572,835.08	\$ 664,604.69
	\$ 695,666.44	\$ 806,973.07
	\$ 406,561.79	\$ 471,811.88
	\$ 966,773.15	\$ 1,121,456.85
	\$ 1,169,762.69	\$ 1,356,924.72
	\$ 1,267,788.14	\$ 1,493,834.24
	\$ 170,363.35	\$ 197,621.49
	\$ 512,697.20	\$ 594,728.75
	\$ 5,373,852.40	\$ 6,056,912.95
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 5,373,852.40	\$ 6,056,912.95

OPERA
FONDO DE APORTACIONES
(FAM-2021)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC"

NUM. DE OBRA

FAM-IES/0174/210831/2021

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA CONTRATISTA PERSONA FISICA RODOLFO CARRO LÓPEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1.- OBRA CIVIL	---	---
2.- MOBILIARIO	---	---
3.- EQUIPO	---	---
4.- OTRO	469.61	M2

DESCRIPCIÓN	%
1.1. CONSTRUCCIÓN	100%
---	---
---	---

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FIRMA

[Signature]

FIRMA

[Signature]

NOMBRE:

ING. RODOLFO CARRO LÓPEZ

NOMBRE:

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

CARGO:

PERSONA FISICA

CARGO:

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNISTMO.

TESTIGOS:

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

POR LA UNISTMO

FIRMA

[Signature]

FIRMA

[Signature]

NOMBRE:

ARQ. SERGIO LEONARDO PERALTA SORIANO

NOMBRE:

L.C.E. VERÓNICA ESTEVA GARCÍA

CARGO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

CARGO:

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

POR LA CONSTRUCTORA

FIRMA

[Signature]

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO RAMÍREZ RÍOS

CARGO:

D.R.O. A-1884-A

OBSERVACIONES:

ANEXOS: ---

OPERADO FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2021 (FAM-2021)