



OFICIO No. 19/VRAD/UNISTMO/2025

Asunto: El que se indica.

Santo Domingo Tehuantepec, Oax.; a 09 de enero de 2025

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
DGESUI/SES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

Estimado Director:

En atención a su oficio correo electrónico de fecha 20 de diciembre del presente y con asunto: "RECORDATORIO, ENVÍO INFORME DE AVANCE FAM, 4to. Trimestre (octubre-diciembre) 2024" y en relación al recurso FAM del ejercicio 2024, asignado a esta dependencia con número de oficio 511/2024-0622-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, y oficio de validación académica de la solicitud de rectificación de los proyectos FAM 2024 de fecha 12 de marzo, le hago llegar el cuarto reporte correspondiente al cuarto trimestre del año 2024 para el ejercicio del FAM 2024 correspondiente a los meses de octubre – diciembre del año 2024.

Anexo copias de los oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública, convenios y contratos firmados en el periodo correspondiente.

Se informa además que la documentación original se enviará a través de correo postal, impreso y en medios magnéticos; independientemente los documentos en formato Excel y PDF firmados, se envían por medio de correo electrónico. Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
voluntas totum potest
guiráa zanda ne guendaracala dxi

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.f.p. Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. – Rectora de la Universidad del Istmo. - Para su conocimiento.
Arq. Sergio Leonardo Peralta Soriano. - Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Manto. Mismo fin.
Cfp.- Archivo.
*OCO/mgo

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

GATES DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad del Istmo

Entidad federativa. 20 Oaxaca

Cleve 911 20MSJ0021P

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares

Cargo: Vice-rector de Administración

Telefax: 971 71 2 70 60 Ext. 206
Courriel électronique: adm@this

DISCUSSION

RESPONSIBLE

Stres w MonteCarlo: 

Nombre: Arq. Sergio Leonardo Peralta Soriano

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Corsu electrònicu: destosupobras@adm.unipma.es

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

GORA CONCLUSION

[illegible]

2024

FAMILIA DE INSTITUCIONES
UNISTMOFAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN FÍSICA

4to Trimestre - 2024

Fecha de actualización: 05/12/2024

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad del Istmo

Entidad Federativa: 20 Oaxaca

Código: 011 20060001P

Planteamiento

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares
Cargo: Vice-Rector de Administración
Teléfono: 971 71 2 70 50 E.A. 200
Correo electrónico: mca_admin@unismo.edu.mxNombre: Arq. Sergio Leonardo Peralta Soriano
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 971 71 2 70 50 E.A. 200
Correo electrónico: sepalta@unismo.edu.mx

Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la Universidad del Istmo, específicamente para los PE de licenciatura de los campus Tehuantepec y Juicán, así como, los PE de posgrado del campus Tehuantepec.

Equipamiento de los laboratorios y talleres de los programas educativos del campus Tehuantepec con una orientación a los requerimientos del entorno y del corredor interdisciplinario del Istmo de Tehuantepec.

\$17,822,872.00

Arq. Sergio Leonardo Peralta Soriano
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y MantenimientoM.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMOMtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora de la UNISTMOSe capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden llevar hasta dos columnas de texto.
Se debe asegurar la redacción de forma breve y concisa los títulos y realizar acciones que se realicen en el curso del proyecto.
Se debe asegurar que los textos de inicio y término estén actualizados. Todos en el idioma español.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 02/01/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

20.00%

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:

Observaciones:

(11)

Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V.
Con fecha 18 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto de ejecución, por \$508,297.03 (Quientos ocho mil doscientos noventa y siete pesos 03/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Se inician los trabajos con fecha 5 de noviembre de 2024, con actividades preliminares de desmonte de maleza en interior y áreas circundantes del edificio.
Se realiza el muestreo de banco de material tipo tepetate, para su suministro y empleo como relleno de cepas de cimentación.

Aplicación de impermeabilizante asfáltico en cadenas de desplante al 100%.

Avance en la colocación de lamina lisa acero calibre 20 (suministrado por la Unistmo) en el área que abarca el laboratorio de simulación digital y aulas de capacitación, del 100%.

Avance en la aplicación de pintura esmalte en perfiles de la techumbre, 100 %.

Avance en el suministro y colocación de lamina lisa acero calibre 20, en el resto del edificio del 100%.

En proceso de ejecución del relleno compactado en el interior del edificio, avance 20%.

Aro. Sergio Leonardo Peralt Soriano
Jefe del Departamento de Planeación, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mra. María de los Angeles Peralt Arias
Rectora de la Unistmo

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 05/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

20.00%

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo-Campus Tehuantepec

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México, Cp. 70760

FOTOS



F1:



F2:

Observaciones:

(11)

Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: COMERCIALIZADORA TERRAM ET ALICUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V.
Con fecha 18 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto de ejecución, por \$506,297.03 (Quientos ocho mil doscientos noventa y siete pesos 03/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Se inician los trabajos con fecha 5 de noviembre de 2024 con actividades preliminares de desmonte de maleza en interior y áreas circundantes del edificio.
Se realiza el muestreo de banco de material tipo repetate, para su suministro y empleo como relleno de cepas de cimentación.

Aplicación de impermeabilizante asfáltico en cadenas de desplante al 100%.

Avance en la colocación de lamina lisa acero calibre 20 (suministrado por la Unistmo) en el área que abarca el laboratorio de simulación digital y aulas de capacitación, del 100%.

Avance en la aplicación de pintura esmalte en perfiles de la techumbre, 100 %.

Avance en el suministro y colocación de lamina lisa acero calibre 20, en el resto del edificio del 100%.

En proceso de ejecución del relleno compactado en el interior del edificio, avance 20%.



F3:



F4:

Arq. Sergio Ramírez Peralta Soriano
Jefe del Departamento de Ingeniería, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Angeles Peralta Aras
Rectora de la Unistmo

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDOS DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta


4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 02/01/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

	PRIMORDIAL	1	Nombre de la obra:	Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo-Campus Tehuantepec		
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)	
Porcentaje de avance						
20.00%					Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760	


FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:

Observaciones:

(11)

Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: COMERCIALIZADORA TERRAM ET ACUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V.
Con fecha 18 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto de ejecución, por \$506,297.03 (Quientos ocho mil doscientos noventa y siete pesos 03/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Se inician los trabajos con fecha 5 de noviembre de 2024, con actividades preliminares de desmonte de maleza en interior y áreas circundantes del edificio.
Se realiza el muestreo de banco de material tipo tepetate, para su suministro y empleo como relleno de cepas de cimentación.

Aplicación de impermeabilizante asfáltico en cadenas de desplante al 100%.

Avance en la colocación de lamina losa acero calibre 20 (suministrado por la Unistmo) en el área que abarca el laboratorio de simulación digital y aulas de capacitación, del 100%.

Avance en la aplicación de pintura esmalte en perfiles de la techumbre, 100 %.

Avance en el suministro y colocación de lamina losa acero calibre 20, en el resto del edificio del 100%.

En proceso de ejecución del relleno compactado en el interior del edificio, avance 20%

Arq. Sergio González Soriano
Jefe del Departamento de Infraestructura, Construcción y MantenimientoM.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMOMtra. María de los Angeles Peraltá Aras
Rectora de la Unistmo

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 06/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

2.00%

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtotec (Primera etapa).

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADAS (10)Dirección Postal: Ciudad Universitaria s/n, Carretera
Ixtotec Chihuitán, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:

Observaciones:

(11)

Con oficio de autorización de recursos No SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1570/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024.
Con procedimiento de contratación a base de adjudicación directa de No. EO-920051985-E4-2024.
Con fecha 29 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: GRUPO PROCURBAC S.A. DE C.V.
Con fecha 20 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución, por \$22,410.60 (Veinti dos mil cuatrocientos diez pesos 60/100 M.N.) I.V.A. incluido y un periodo de 29 de marzo de 2025 al 30 de marzo de 2025.
El monto ejercido que se refleja, corresponde al 30 % de anticipo autorizado y pagado.

Avance en la ejecución de trazo de la trayectoria de la red eléctrica, 100%.
Avance en excavación y afine de la cepa para alojar ductería, 20%.

Arq. Sergio Leonardo Peralta Soriano
Jefe del Departamento de Planeación, Construcción y MantenimientoM.A. Oscar Cortés Olivares,
Vice-Rector de Administración de la UNISTMOMra. María de los Ángeles Peralta Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta


4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 02/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 2.00%	PRIOIDAD 2 Nombre de la obra: Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtotec (Primera etapa).	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8) 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) Dirección Postal: Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca, CP. 70110
---	---	---	--	---

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:

Observaciones:

Cos oficio de autorización de recursos No SF/SP/PIP/FAM-IES/1570/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024.
Cos procedimiento de contratación a base de adjudicación directa de No. EO-920051985-E4-2024.
Cos fecha 29 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: GRUPO PROCURBAC S.A. DE C.V.
Cos fecha 20 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución, por \$22,410.60 (Veinti dos mil cuatrocientos diez pesos 60/100 M.N.) I.V.A. incluido y un periodo de 29 de marzo de 2025 al 30 de marzo de 2025.
El monto ejercido que se refleja, corresponde al 30 % de anticipo autorizado y pagado.

Avance en la ejecución de trazo de la trayectoria de la red eléctrica, 100%.
Avance en excavación y afine de la cota para alojar ductaría, 20%.

Arq. Sergio Antonio Peraza Soriano
Jefe del Departamento de Proyección, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Angeles Peraza Aras
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 05/12/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 75.00%	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, carretera transistmica Juchitán-la ventosa km 14, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México C.P. 70000
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8) 	CROQUIS REFERENCIAL EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:

Observaciones:

(11)

Con oficio de autorización de recursos No SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1571/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024.
Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: GREHUGMAR S.A. DE C.V.
Con fecha 20 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución, por \$366,927.64 (Trescientos sesenta y seis mil novecientos veintisiete pesos 64/100 M.N.) I.M.A.
El evento ejercido que se refleja, corresponde al 30 % de anticipo autorizado y pagado y pago de la estimación 1
Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 78, en atención al oficio 764/VRAD/UNISTMO/2024

Avance en la ejecución de trazo de la trayectoria de la red eléctrica, 100%.
Avance en excavación y afine de la cota para alojar ductería, 100%.
Avance en el suministro y cableado de la red de mejoramiento, 100%.
Avance en suministro e instalación de registro prefabricado de M.D. al 100%
Suministro e instalación de tablero I Line con Int. Princ. al 100%.


Arq. Sergio Uribe Peraza Soriano
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento


M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO


Mtra. María de los Angeles Peraza Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán coilar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 05/12/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Porcentaje de avance 75.00%	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, carretera transistmica Juchitán-la ventosa km 14, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México C.P. 70000
--	---	--	---	--

FOTOS

(12)	(12)	(11) Observaciones: Con el inicio de autorización de recursos No SF/SP/PIP/FAM-IES/1571/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024. Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: GRE-UGMAR S.A. DE C.V. Con fecha 20 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución, por \$366,927.64 (Trescientos sesenta y seis mil novecientos veintisiete pesos 64/100 M.N.) I.V.A. incluido y un periodo de 06 de marzo de 2025 al 30 de marzo de 2025. El monto ejercido que se refleja, corresponde al 30 % de anticipo autorizado y pagado - pago de la estimación 1 Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 78, en atención al oficio 764/VRAB/UNIS/IMO/2024 Avance en la ejecución de trazo de la trayectoria de la red eléctrica, 100%. Avance en excavación y afine de la cota para alojar ductería, 100%. Avance en el suministro y cableado de la red de mejoramiento, 100%. Avance en suministro e instalación de registro prefabricado de M.D. al 100%. Suministro e instalación de tablero 1 Line con Int Princ. al 100%.
(12)	(12)	
(12)	(12)	(12)
(12)	(12)	
(13) Arq. Sergio Vázquez Perata Soriano Jefe del Departamento de Planeación, Construcción y Mantenimiento	(13) Mtra. María de los Angeles Perata Arias Vice-Rectora de Administración de la UNISTMO	(13) Mtra. María de los Angeles Perata Arias Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta


4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 09/11/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0.00%	PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del Istmo, específicamente para los pe de licenciatura de los campus Ixtotec y Juchitán, así como, los pe de posgrado del campus Tehuantepec.	
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)  	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 

FOTOS

AULAS, campus Ixtotec <u>Estado actual</u>  Mini Split 24,000 BTU's 220V 2 Ton Proyector	LABORATORIOS: laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación, campus Juchitán  Analizador de fibra cruda Espectrofotómetro Uv-Visible	Observaciones : (11) Concordio de autorización SF/SP/IDP/IFAM-IES/0423/2024, de fecha 28/05/2024, CANCELADA. Concordio de autorización SF/SP/IDP/IFAM-IES/1686/2024, de fecha 16/10/2024. Con fecha 03 de diciembre de 2024, se publica la convocatoria múltiple, por parte de la Secretaría de Administración, por la Dirección de Recursos Materiales, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la licitación pública nacional No. LPN-SA-UI-0055-11/2024. https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/ Con fecha 18 de diciembre de 2024, se emite la notificación del Fallo de la licitación pública nacional, determinando declarar ganadores a los siguientes licitantes: Mequimia S.A. de C.V. quien ofertó la partida 7 por un monto total de \$24,153.52 (Veinticuatro mil ciento cincuenta y tres pesos 52/100 M.N.) I.V.A. incluido. El Cristal S.A. de C.V. quien ofertó la partida 5 por un monto total de \$9,969.27 (Nueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 27/100 M.N.) I.V.A. incluido. Se declaran DESIERTAS las partidas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 11. Se realizan los procedimientos de adjudicación directa para comprometer el recurso y realizar la adquisición de los equipos autorizados. Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 75, en atención al oficio 763/VRAD/UNISTMO/2024	
LABORATORIOS: laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación, campus Juchitán  Congelador horizontal Modelo 25-166 Deshidratador Alimentos 1E Bandejas Comercial Acero Inox	LABORATORIO: Laboratorios de Energía Eólica, campus Tehuantepec  Estación meteorológica: a) Sensor de temperatura, b) Sensor de Presión, c) Data Logger Campbell CR1000 Estación meteorológica d) Vela, e) Panel solar, f) Anemómetro, g) Batería y controlador, h) Gabinete	(12)	
NOTA * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.	Arq. Sergio Cortés Soriano Jefe del Departamento de Infraestructura, Construcción y Mantenimiento	M.A. Oscar Cortés Olivares Vice-Rector de Administración de la UNISTMO	Mrs. María de los Ángeles Peralta Arbas Rectora de la UNISTMO

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 06/1/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 10.00%	PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del istmo, específicamente para las PE de licenciatura de los campus Ixtpec y Juchitán, así como, los PE de posgrado del campus Tehuantepec.
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8) 
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760	

FOTOS

Taller Aula de Dibujo



RESTIRADOR PROFESIONAL
para arquitectura, dibujo técnico o dibujo artístico.
Mesa de vidrio templado y estructura de acero.
Incluye bandejas. Contiene dos cajones en la parte inferior de la mesa del restirador para colocar objetos.
INCLUYE: Mesa de trabajo de cristal - Estructura de acero - 4 charolas de plástico - 4 ruedas - 4 estabilizadores - 2 cajoneras - 1 llave allen de 4mm - 1 llave española de 10 y 12 mm - Tornillería para su armado.
MEDIDAS DEL PRODUCTO Largo: 104 cm Ancho: 61 cm Alto: 124 cm



Taller de Metales

COMPRESOR DE AIRE
Para secado de materiales.

Taller de Serigrafía

PLOTTER DE CORTE
Para vinil

IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN

Observaciones:

Con oficio de autorización SF/SPIP/CIPI/FAM-IES/0423/2024, de fecha 28 de mayo de 2024. CANCELADA.
Con oficio de autorización SF/SPIP/CIPI/FAM-IES/1685/2024, de fecha 16/10/2024.
Con fecha 03 de diciembre de 2024, se publica la convocatoria múltiple, por parte de la Secretaría de Administración, por la Dirección de Recursos Materiales, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la licitación pública nacional No. LPN-SA-UI-0056-11/2024.
<https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/>


Con fecha 17 de diciembre de 2024, se emite la notificación del Fallo de la licitación pública nacional, determinando declarar ganadores a los siguientes licitantes:
Grupo mayorista de oaxaca S.A. de C.V. quien oferta la partida 10 por un monto total de \$1,029.58 (Un mil veintinueve pesos 58/100 M.N.) I.V.A. incluido.
Roxal comercializadora S.A. de C.V. quien ofertó la partida 11 por un monto total de \$13,871.40 (Trece mil ochocientos setenta y un pesos 40/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Se declaran DESIERTAS las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16.

Se realizan los procedimientos de adjudicación directa para comprometer el recurso y realizar la adquisición de los equipos autorizados.

Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 75, en atención al oficio 763/VRAD/UNISTMO/2024

Laboratorio de Oceanografía

REFRIGERADOR COMERCIAL
Capacidad de 547 L, con iluminación LED, puerta de vidrio.

Laboratorio de Ing. Química

GENERADOR DE NITRÓGENO
Pureza de nitrógeno de 99.9 %
alimentación de 220V, capacidad de 300 ml/min.

Taller de Maderas



Torno para madera de 40"



Lijadora de banda



e) Lijadora de Banda



Sierra Ingleteadora Clavadora Neumática

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Arq. Sergio Leonor García Solano
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

M.A. Gloria Coyas Olvera
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Angeles Peraza Arias
Rectora de la Unistmo

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta (2)

4to Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 05/11/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

10.00%

PRIORIDAD

5


Nombre de la obra:

Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del Istmo, específicamente para los PE de licenciatura de los campus Ixtépec y Juchitán, así como, los PE de posgrado del campus Tehuantepec.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADAS (10)Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio
Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec,
Oaxaca, México. Cp. 70760

FOTOS

Taller de Serigrafía (12)



PLANCHA PARA TAZAS

PLOTTER DE CORTE
Para vinil

Taller de Serigrafía (12)



IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN

Observaciones:

(15)

Convenio de autorización SF/SP/IDP/IFAM-IES/0423/2024, de fecha 28 de mayo de 2024. CANCELADA.
Convenio de autorización: SF/SP/IDP/IFAM-IES/1685/2024, de fecha 16/10/2024.
Con fecha 03 de diciembre de 2024, se publica la convocatoria múltiple, por parte de la Secretaría de Administración, por la Dirección de Recursos Materiales, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la licitación pública nacional No. „PN-SA-UI-0056-11/2024.
<https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/>

Con fecha 17 de diciembre de 2024, se emite la notificación del Fallo de la licitación pública nacional, determinando declarar ganadores a los siguientes licitantes:

Gruzo mayorista de Oaxaca S.A. de C.V. quien ofertó la partida 10 por un monto total de \$1,029.58 (Un mil veintinueve pesos 58/100 M.N.) I.V.A. incluido.
Roux Comercializadora S.A. de C.V. quien ofertó la partida 11 por un monto total de \$ 3,871.40 (Trece mil ochocientos setenta y un pesos 40/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Se cancelan DESIERTAS las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 12, 13, 14, 15 y 16.


Se realizan los procedimientos de adjudicación directa para comprometer el recurso y realizar la adquisición de los equipos autorizados.

Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 75, en atención al oficio 763/VRAD/UNISTMO/2024

Taller de Maderas (12)



e) Lijadora de Banda



Taller de Maderas (12)



Clavadora Neumática



F2

Arq. Sergio López Soriano
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

F4

M.A. Oscar Carlos Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMOMtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.