SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.Y.

DOMICILIO: CALLE: DIAMANTE No 110 COL. BUGANBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA, GAXACA DE JUAREZ

OBRA: TERMINACIÓN DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERISDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHTAN

LOCALIDAO: LA VENTOSA

LOCALIDAD: LA VENTOSA

MUNICIPIO: JUCHITAN DAXACA

CONTRATO: N° OPJUDIGO-920051985-N1-2016

IMJORTE DE CONTRATO: \$1,192,2026

NUMERO ESTIMACION: SABANA DE FINIQUITO

PRESUPUESTO CONTRATADO

PRESUPUESTO CONTRATADO

REGION: ISTMO

PERIODO DE CONTRATO: 120822016 AL 241112016

FECHA DE CONTRATO: 120822016 AL 241112016

FECHA DE CONTRATO: 12 DE A00870 DEL 2416

PERIODO DE EJECUCION: 120822016 AL 241112016

|   | PRE      | SUPUESTO | PRESUPUESTO CONTRATADO |              | ST. 1: DEL 12 | DE AGOSTO AL | ST. 2: DEL 13                             | DE SEPTIEMBRE | EST. 3:       | 29         | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | DE GODE OCTUBER AL ROY & DE SA DE LOS | 12100/2610 | AL TALLITATIO  | mer. e          | THE PLANTAGE | 4   | OLUMBIN BE                  |
|---|----------|----------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---|---------------|---------------|------------|--|---------------------------------------|------------|--|-----------------|--------------|-----|-----------------------------|
|   |          |          |                        |              | 2 DE SEPTIEM  | 1            | AL 28 DE SE<br>2016                       | PTIEMBRE DEL  | SEPTIEMBRE AL | AL 67 DE   | 31 DE OCTUBI                             | REDEL 2016                            | AL 15 DE 1 | 31 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DICHEMBRE DEL 2016 DICHEMBRE DEL 2016 | HE NOVIEMBRE AL | DBL 2616     | 2 - | DE VOCCOMEN TRACE BLEGOTADO |
| UNIDAD  |          | CANTIDAD | P.C.                   | IMPORTE      | CANTIDAD      | IMPORTE      | CANTIDAD                                  | IMPORTE       | CANTIDAD      | IMPORTE    | CANTIDAD                                 | IMPORTE                               | CANTIDAD   | DIMPORTE   | CANTIDAD        | BAPORTE      |     | GAGTINAD                    |
| OBRA: TERMINACIÓN DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS  |          |          |                        |              |               |              |   |               |               |            |  |                                       | T          |  |                 | 1            |     |                             |
| UNIVERSIDAD DEL ISTMO GAMPUS JUCHITÁN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERÁMICA   |          |          |                        |              |               |              |   |               |               |            |  |                                       |            |  |                 |              |     |                             |
| SUMMINSTRIO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA PARA PISO DE BAÑO DE 40 X 40 CMS, (MODELO ADUARELE NAPLES NORTY), MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESINO, NORMAL GRIS INTERCERAMIC, JUNITEADO CON BOQUILLA SIN ARENA WHITE PERAL A UN CENTIMETRO, INCLUYE; DEPERDICIOS Y RECORTES, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. |          | 75.00    | \$353.75               | \$26,531,25  | 44.95         | \$15,901.06  | -   |               |               |            | 1.290                                    | 456.34                                |            |  |                 |              |     | 46.24                       |
| SUNINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO DE 20 X 20 CMS. (MODELO DOTS ANO MARCA INTERCERANIO) ASENTADO CON PASTA DE PEGA AZULEJO Y LUTEDO CON BOQUILLA SIN ARENA ANO AL 109% A HILO Y A PLONO, INCLUYE: RECORTES, BOQUILLAS Y RETIRO DE MATERAL FUERA DE LA OBRA   |          | 45.00    | \$419.49               | \$18,877.05  | 26.76         | \$11,225.56  |   |               |               |            |  |                                       |            |  |                 |              |     | 26.78                       |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE AZULEJO DE 20 X 20 CMS, MODELO DOTS RETTANDOLI, MARCA INTERCERAMIO) ASENTADO CON PASTA DE PEGA AZULEJO Y JUTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA AVIO AL 100% A HILO Y A PLOMO, INCLUYE: RECORTES, BOQUILLAS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA   |          | 25.00    | \$719.51               | \$17,987.75  | 23.07         | \$16,599,10  |   |               |               |            |  |                                       |            |  |                 |              |     | 23.07                       |
| SUMINISTRO Y COLOCACION LAMBRIN DE AZULEJO DE 20 K 30 CMS. (MODELO ESPAÑA BEIGE, MARCA INTERCERAMO) ASENTADO CON PASTA DE PEGA AZULEJO Y JUTEDO CON BODULLA SIA ARENA MATTE PEARL AL 100% A HLO Y A PLOMO, INCLUYE. PECONTES. BOCUILLAS Y RETIRO DE MATTERIAL BLESJA EL ACEDA.  | 62.00    |          | \$327.99               | \$20,335.38  | 68.47         | \$22,457,48  |   |               |               |            |  |                                       |            |  |                 |              |     | 68.47                       |
| SUMNISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE VINÍNEX DE COMEX ACABADO SATINADO, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA NUROS. COLUMNAS. TRABES Y PLAFONES. TRABAJO TERMINADO: INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIO. REBABERA, PLASTE NECEBARIO Y ZOCLOS (CUALQUER ALTURA).                          | 2,320.00 |          | \$50.97                | \$118,018.40 | 2,141.5256    | 108.939.41   | 16.962                                    | \$962.86      | 67.8901       | \$2,944.87 | 100,4623                                 | 6,110.62                              |            |  |                 |              |     | 22.310.34                   |
| TOTAL CAPITULO: I ALBANILERIA   |          |          |                        | \$219,737.58 |               | \$175,122.59 |   | \$962.86      |               | 2,944.87   |  | 5,566.85                              |            | 0.   | 0.00            | 0,00         |     |                             |
| APITULO II CANCELERIA   |          |          |                        |              |               |              |   |               |               |            |  | an angele                             |            | 9.   | 00              |              |     | -                           |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA PARA CUARTO DE TIMACO EN AZOTEA TIPO TAMBOR, INCLUYE BISAGRA, CHAPA, REMACHES TA/QUETES EPANSIVOS, ELEVACIÓN A LA LOSA DE AZOTEA A DOBLE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COBRECTA COLOCACIÓN  | 1.00     |          | \$1,077.17             | \$1,077.17   | 1.00          | \$1,077.17   | Ti di |               |               |            |  |                                       |            |  |                 |              |     | 1,50                        |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLERTA DE MAUTTRAMEL DE SIX 3.50 MTS CON MARCO DE ANGULO DE HERRERÍA CON ÁNGULO DE 3°C COLOR MATURAL Y CONTRAMARCO DE HERRERÍA DE 11 12° PRIVADO DE COLOR ALUMNIO NATURAL, INCLUYE BISAGRA Y PLANDE  | 13.00    |          | \$4,543.49             | \$59,065.37  | 11.00         | \$49,978.39  |   |               |               |            |  |                                       |            |  |                 |              |     | 11,00                       |
| 3   |          |          |                        |              |               |              |   |               |               |            |  |                                       |            |  |                 |              |     |                             |

DEPT. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NSTEVELORA
SLARA MARTA MIJANGOS DIAZ
PRESENTANTE LEGAL

LAMO

SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE: DIAMANTE NO 110 COL. BUGANBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ

OBRA: TERMINACIÓN DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERISDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHTAN

LOCALDAD: LA VENTOSA

AUUNCIPIO: JUCHITAN OAXACA

CONTRATO: N° 0PJUICIE0-320051985-N1-2016

ILIPORTE DE CONTRATO: \$1,192,820.26

NUMERO ESTIMACION: SABARA DE FINIQUITO

PRESUPUESTO CONTRATADO

PERIODO DE CONTRATO: 12/08/2016 AL 24/11/2016
FECHA DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: 12/08/2016 AL 24/11/2016

REGION: ISTIMO

FECHA DE ESTIMACION: 9 DE DICIEMBRE DEL 2016

EST. 1: DEL 12 DE AGOSTO AL EST. 2: DEL 13 DE SEPTIEMBRE EST. 3: DEL 29 DE EST. 4: DEL 08 DE OCTUBRE AL EST. 5: DEL 01 DE NOVIEMBRE EST. 6: FINAUTO DEL 16 VOLUMEN REAL EJECUTADO 12 DE NOVIEMBRE NACIONAL DE NACIONAL DE

| 13,703.58   | 6.00     |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          | \$13,703.58               | 6.00         | \$13,703.58  | \$2,283.93 | 900.9    | PZA    | SUMMINISTRO Y COLCOCACION DE LAVADO MARSELLA DE<br>SOBREPONER EN LOSA COLOR BLANCO, INCLUYE.<br>CESPOL CROMADO, ALIMENTALORI, GREFERIA VETORIA<br>CENTERSET CROMO PULIDO Y TODO LO NECESARIO<br>PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAN130 |
|-------------|----------|------|-------------|---|----------------|-----------|--------------|-------|-------------|---|----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------|---|--------|
|             |          |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          |                           |              |              |            |          |        |   |        |
| 2,224.20    | 1.00     |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          | \$2,224.20                | 1.00         | \$2,224.20   | \$2,224.20 | 1.00     | PZA    | SLIMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INCOLOCE, LOS INCOLOCES DE 483/48 G.M.S. INCLUTE, INT DE INSTALACIÓN, CESPOL, LAVE MEZCLADORA. MONOMANDO CROMADO MÓD. 7-MO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.       | SAN120 |
| 7,966.16    | 1,00     |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          | \$7,966.16                | 1.00         | \$7,966.16   | \$7,966.16 | 1.00     | LOTE   | ALMENTACIÓN Y DESCARGA DE 3 TINACOS EN BATERÍA CON TUBOPLUS ROTOPLAS DE 38 MM DAMETRO, INCLUYE: VALVULAS DE COMPUERTA DE BROYCE 38MM, PARA SECCIONAMIENTO, FLOTADOR ALTA PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMBECTA ACION   | SAN110 |
| 5,786,32    | 3.00     |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          | \$5,788.32                | 3.00         | \$5,788.32   | \$1,929.44 | 3.00     | PZA    | SUMMUSTRO Y ACARREO DE TIVACO DE POLICLORIRO DE VINILO CON CAPACIDAO DE 1,100 LT. MARCA ROTOPIAS, POLIPIAS, CEMIX, INCLUYE, VÁLVULAS, CONEKONES Y JARROS DE AIRE.   | SAN100 |
|             |          |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          |                           |              |              |            |          |        | 2) military and   |        |
| 118,681.69  |          | 0.00 |             | 0.00  |                | 0,000,00  |              | 4000  |             |   |          |                           |              |              |            |          |        | ALTORALI CA-SANTARIA  |        |
|             |          |      |             |   |                | ***       |              | 9 00  |             | 0.00                                    |          | \$114,875.64              |              | \$136,407.77 |            |          |        | TOTAL CAPITULO: II CANCELERÍA   |        |
| 2,350.12    | 2.00     |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          | \$2,350.12                | 2.00         | \$2,350.12   | \$1,175.06 | 2.00     | PZA    | SULMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LLIVAS CON MARCO DE ALIMINIO MATURAL DE SEMILUJO DE 2,2010, 80 MTS, FIJADO SEGÚN PROYECTO, INCL. MATERIAL Y MANO DE CBRA TRABAJO TERMINADO   | CAN160 |
|             |          |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          |                           |              |              |            |          |        |   |        |
| 3,806.86    | 3.00     |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          | \$3,806.85                | 3.00         | \$3,806.85   | \$1,268.95 | 3.00     | PZA    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANPARAS PARA MINISTORIO DE 0.50 X 1.30 MTS, CON MARCO DE ALMINISTO DE SEMILLIO O PÁLRIO, FLADO SEGÚN PROYECTO, INC. MATERIAL Y MANO DE OBRA TERRAL Y MANO DE OBRA                                 | CAN150 |
| 4,392.14    | 2.00     |      |             |   |                |           |              |       |             |   | •        | \$4,392.14                | 2.00         | \$4,392.14   | \$2,196.07 | 2.00     | PZA    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA BAÑO DE 1.05 X1.50 MTS, DE ALUMINIO NATURAL EN LINEA DE 3° CON ACRILICO OPALINO, INCLUYE BISAGRAS, PASAFIOR Y PESERALON   | CAN140 |
| 8,885.22    | 6.00     |      |             |   |                |           |              |       |             |   | N        | \$8,885.22                | 6.00         | \$8,885.22   | \$1,480.87 | 6.00     | S, PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA BAÑO<br>DE 0,70X1.60 MTS. DE ALUMINIO NATURAL EN LÍNEADE<br>3º CON ACRILCO OPALINO, INCLUYE BISAGRAS,<br>PASADOR Y RESHALÓN   | CAN130 |
| 48,191.80   | 29.68    |      |             |   |                | 3,806.05  | 2.3440       |       |             |   | 0        | 394,385.75                | 27.049000    | 900,000      | 4          |          |        | CRUSTAL FILL RASOL DE 6 MM, INCLUYE PASADORES.  |        |
|             |          |      |             |   |                |           |              |       |             |   |          |                           |              | 16 UEB 925   | \$1 623 74 | 35.00    | 2 O    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL EN LÍNEA DE 3º FIJO Y CORREDIZO CON  | CAN120 |
| IMPORTE     | CANTIDAD |      | CANTIDAD IM | IMPORTE   | CANTIDAD       | IMPORTE   | CANTIDAD     | PORTE | CANTIDAD IM | IMPORTE                                 | CANTIDAD | IMPORTE                   | CANTIDAD     | IMPORTE      | P.U.       | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO  | CLAVE  |
| . EJECUTADO | 09 DE    |      | NOVIEMBRE   | 31 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 15 DEL OVIEMBRE DEL 2016 NOVIEMBRE AL | AL 45 DE NOVIE | EDEL 2016 | 31 DE OCTUBR | 07    | SEPTIEMBRE  | AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL SEPTIEMBRE 2016 |          | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 12 DE SEPTIL |              |            |          |        |   | 20.00  |

CONSTRUCTORA

C. CLARA MARTA MIJANGOS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

DOMIGILIO: CALLE: DIAMANTE NO 110 COL. BUGANBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ

DORA: TERMINACIÓN DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERISDAD DEL ISTINO CAMPUS JUCHITAN

LOCALIDAD: LA VENTOSA MUNICIPIO: JUCHITAN OAXACA

CONTRATO: Nº OPJUCIEG-920051985-N1-2016 IMPORTE DE CONTRATO: \$1,192,820.26

PERIODO DE CONTRATO: 12/08/2016 AL 24/11/2016 FECHA DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DEL 2016 PERIODO DE ELECUCION: 12/08/2016 AL 24/11/2016 FECHA DE ESTIMACION: 9 DE DICIEMBRE DEL 2016 OAXACA

NUMERO ESTIMACION: SABANA DE FINIQUITO
PRESUPUESTO CONTRATADO EST. 1: DEL 12 DE AGOSTO AL EST. 2: DEL 13 DE SEPTIEMBRE EST. 3: DEL 29 DE ES A ORTE

|   |   |   |   |   |   | H            |   | TT   | 1  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--|--|---|---|
|   | ELE140  | ELE130  | ELE 120   | ELE110  | ELE100  |              | SAN 180   | SAN150   | SAN140   | CLAVE   |   |
|   | SIMMINSTRO, COLLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA DE SOBREPONER FLUCRESCENTE BLANCO 3X17 127- 217V 380° IPIO, MODELO CAPITIBATA OE MIZ E, MARCA CONSTRULITA, INCLLUYE: BALASTRO ELECTRONICO, LAMPARAS 18 BLACABADO PANTURA, HORNELDA MICROPLLAERIZADA, PAUEBA Y TODO CONEXIONES A CUMICAUER ALTURA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SUMPHSTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO, MARCA BRITMAN, INCLUYE: CONTROL. COMPTIÓNES ANDAMICIS Y BRI PERAS. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMA ANTARIX ELECTRICA, DE 14P MOTOR SEUENS, INCLUYE: CABLEADO CON CABLE CAL. & N.CA CONDLIMEX, CONBIONES ENCINTADO, MATERIAL, HERRAMERITA Y MANO DE CBRA, INTERRUPTOR, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SUMINISTRO Y CONEXION DE UNDAD DE ARE ACCIDICIONADO DE TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU, MCN. YORK, INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN EINCIDAMMENTO. | SALIDA ELECTRICO PARA CLIMA A 220V, CON TUBERIA CONDUIT DE PVICERSADO DEI SIMA DI NICLUTE CLANS, TEGISTRO, CHALUPAS, TAPAS, GUINDO, CABLEDIO CON CABLE CAL. 8, 10 Y 12 MCA CONDUNEX, CONEUTONES, SICHATIDO, MATERIAL, HETRARENTA Y MAYO DE OBPA, CONTACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMENTO. | B) ELÉCTRICO | REGISTRO SANITARIO DE 50 X 40 X ALTURA VARABLE CANS DE TARICON TIPO PESADO, 14 CM DE ESPESOR, APLANDO INTERIOR PULDO CON MORTERIO CEMENTO-ARENA PROP 15 Y TAPA EXPLORABLE DE MARCO Y CONTRAMISCO METALICO CON ANGILLO DE 1° CILLONE NO BRAN, INCLUYE FIJALE DE CONCRETO Y SUPPOYAL INST. HIDRAULICA-SANITARIA | SUMMISTRO Y COLOCACIÓN DE INDIDORO CON TAZA CREEK, COLOR BLANCO, MODELO X-34917100 Y TANQUE CREEK, COLOR BLANCO, MODELO X- 139151000, MARCA, INTERCERAMIC, INCLUYE: CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | SUMMINSTRO Y COLOCIÓN DE MINGITORIO MODELO<br>K-3016-ET-O DEXTER WHITE, COLOR BLANCO, CON<br>SPLID 34, MICLUYE VALVILA DE ESFERA SOLDABLE Y<br>CONNEXONES EN GENERAL | CONCEPTO  |   |
|   | PZA   | PZA   | PZA   | PZA   | S/F   |              | PZA   | PZA  | PZA  | UNIDAD  |   |
|   | 14.00   | 18.00   | 1.00  | 2.00  | 2.00  |              | 1.00  | 8.00   | 3.00   | CANTIDAD  |   |
|   | \$2,175.36  | \$ 1,655.70   | \$3,134.65  | \$42,105.09   | \$1,375.65  |              | \$2,816.81  | \$2,604.38   | \$3,442.95   | P.U.  |   |
|   | \$30,455,04   | \$29,802.60   | \$3,134.65  | \$84,210.18   | \$2,751.30  | 96.799,596   |   | \$20,835,04  | \$10,328.85  | IMPORTE   |   |
|   |   |   |   |   |   |              |   |  |  | CANTIDAD  | 12 DE SEPTIE  |
|   |   |   |   |   |   | \$29,6\$2.26 |   |  |  | IMPORTE   | 2 DE AGOSTO AI  |
|   | 14.00   |   |   | 2.00  | 2.00  |              | 1.00  | 9.00   | 3.00   | CANTIDAD  | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL SEPTIEMBRE AL |
|   | \$30,468.04   |   |   | 84,210.18   | 2,751.30  | 33,980.70    | \$2,816.81  | \$20,835,04  | \$10,328.85  | IMPORTE   | PTIEMBRE DEL  |
|   |   | 18.00   |   |   |   |              |   |  |  | CANTIDAD IM   | SEPTIMBRE   |
|   |   | \$29,002.60   |   |   |   | 0.00         | 172_  |  |  | PORTE   | 29  |
|   |   |   | 1.00  |   |   |              |   |  |  | CANTIDAD  | EST. 4: DEL 08  |
|   |   |   | \$3,134.65  |   |   | 0.44         |   |  | ,  | IMPORTE   | DE OCTUBRE A  |
|   |   |   |   |   |   |              |   |  |  | AL 15 DE NOV  | L EST. 5: DEL 0   |
|   |   |   |   |   |   | 0.00         |   |  |  | 21 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016   NOVIEMBRE DEL 2016 | DE NOVIEMBR   |
|   |   |   |   |   |   |              |   |  |  | DICIEMBREDI   | EST. 6 FIN  |
|   |   |   |   |   |   | 0.00         |   |  |  | ORTE OF   | DEL   |
|   | 14.00   | 18.00   | 1.00  | N.<br>0   | N 00  |              | 100   | 8.00   | 3.00   | CANTIDAD  | 16 VOLUMEN REAL EJECUTADO                                       |
| 1 | 30 A 8 8 04   | 29,802.60   | 3,134.65  | 94,210.18   | 2,751.30  | 63,662.96    | 2,816.81  | 20,835,04  | 10,328.85  | IMPORTS   | LEJECUTADO  |

CONSTRUCTOR III
C. CLARA MARTA MIJANGOS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE: DIAMANTE Nº 11º COL. BUGANBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ

OBÇA: TERMINACIÓN DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERISDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHTAN

LOCALIDAD: LA VENTOSA

CONTRATO: Nº OPIJUCIEO-920051985-N1-2016 MUNICIPIO: JUCHITAN GAXACA

IMPORTE DE CONTRATO: \$1,192,820.26 NUMERO ESTIMACION: SABANA DE FINIQUITO

REGION: ISTMO ESTADO: OAXACA
PERIODO DE CONTRATO: 12032016 AL 24/1/12016
FECIA DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: 12/34/2016 AL 24/1/1/2016 FECHA DE ESTIMACION: 9 DE DICIEMBRE DEL 2016

|         | The state of the s | STIMMOTOR.     | CIVILINO ESTIMACION. SABANA DE FINIQUITO | MICCUITO               |              |                  |              |   |              |                              |             |                          |  |                   |   |                    |        |                              |  |   |
|---------|--|----------------|--|------------------------|--------------|------------------|--------------|---|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--|-------------------|---|--------------------|--------|------------------------------|--|---|
|         |  |                | PRESUPUE                                 | PRESUPUESTO CONTRATADO |              | EST. 1: DEL 12 ( | DE AGOSTO AL | EST. 1: DEL 12 DE AGOSTO AL EST. 2: DEL 13 DE SEPTIEMBRE EST. 3: DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL SEPTIEMBRE AL | TIEMBRE DEL  | EST. 3: DEL<br>SEPTIEMBRE AL | 29          | PERIOD<br>EST. 4: DEL 08 | PERIODO DE EJECUCION: 12/08/2016 AL 24/11/2016 DEL 03 DE OCTUBRE AL EST. 5: DEL 01 DE NOVI | 12/08/2016 AL 2   | PERIODO DE EJECUCION: 1288/2016 AL 24/11/2016  DE EST. 4: DEL 63 DE OCTUBRE AL EST. 5: DEL 01 DE NOVIEMBRE EST. 6 FINIQUITO | EST. 6 FINIO       | DEL    | AL AL VOLUMEN REAL EJECUTADO | T EJEGUTADO  |   |
| CLAVE   | CONCEPTO   | UNIDAD         | CANTIDAD                                 | P.U.                   | IMPORTE      | CANTIDAD         | IMPORTE      | CANTIDAD  | IMPORTE      | CANTIDAD IN                  | MPORTE      | CANTIDAD                 | IMPORTE  | CANTIDAD CANTIDAD | IMPORTE   | DICIEMBRE DEL 2016 | 08 E   | CANTIDAD                     | A STATE OF THE STA | - |
|         |  |                |  |                        |              |                  |              |   |              |                              |             |                          |  |                   |   |                    |        | Order Date                   | INFORTE  |   |
| ELE150  | SUMINSTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLOURESCENTE DE 2X15 Y/. DE SOBREPONER CON PANTALIA COLOR BLANCO , MODELO OPAGOBERNÁ COLOCATOR DE CONSTRUITA, INCLUYE BALASTRO ELECTRONICO. LAMPIARAS TB. CONEXIONES A ACUCIQUEM ALTIRA, PRUEDE A Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMENTO.  | PZA            | 42.00                                    | \$2,036.37             | \$85,527.54  |                  |              | 42.00   | \$85,527.54  | N.                           |             |                          |  |                   |   |                    |        | 42.00                        | 85,527.54  |   |
| ELEC160 | SUMMISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMONAGNÉTICO DE 1X15 AMPTIPO CO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRIJERA  | PZA            | 10.00                                    | \$191.18               | \$1,911.80   |                  |              |   |              | 10.00                        | \$1,911.80  |                          |  |                   |   |                    |        | 10.00                        | 911  |   |
| ELEC170 | SUMMISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 AMP.TIPO QO, INCLUYE CONFECON Y PRI IFFA  | AZA            | 6.00                                     | \$191.18               | \$1,147.08   |                  |              |   |              | 6.00                         | \$1.147.08  |                          |  |                   |   |                    |        |                              | 1  | - |
| ELE180  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 AMP.TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRI IPRA   | PZA            | 3.00                                     | \$191.18               | \$573.54     |                  |              |   |              |                              |             | 3.00                     | \$673.54   |                   |   |                    |        | 9.00                         | 80.741.6   |   |
| ELE190  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMONAGNETICO DE 2X30 AMPTIPO CO, INCLUYE CONFXION Y PRIJEPA   | PZA            | 2.00                                     | \$342.45               | \$684.90     |                  |              |   |              | 2.00                         | \$684.90    |                          |  |                   |   |                    |        | 8 8                          | 0 00   |   |
| ELE200  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PUC<br>PESADO 100 MM. NOLLLYE: CONEXIONES, CURVAS,<br>CONECTORES, DESPERDICIOS, TRAZO, EXCANGON,<br>CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACYGGON, RAVIJEA,<br>EN MUROS, RESANES, LINDAD DE OBRA TERMINADA.   | ML             | 47.00                                    | \$135.96               | \$6,390.12   |                  |              |   |              | 34.00                        | \$4,622.64  |                          |  |                   |   |                    |        | 34.00                        | 4,622.64   |   |
| ELE210  | SUMMINSTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THWILF CAL. 20 AWG PARA CIRCUITO ALMENYADOR EN SISTEMA 3F-3H + T. INCLUYE: CABLE DE COBREDENUDO CAL. BPARA PLESTA A TIERRA CONECTOR MECÁNICO MARCA DIRESA DE 4VÁS DE ACUERDO EL CALBRE NIDICADO, MATERAL CONEXION AL TABLERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN  | ž              | 47.00                                    | \$233.91               | \$10,993.77  |                  |              |   |              | 43.20                        | \$10,104.91 |                          |  |                   |   |                    |        | 45.20                        | 10,104.91  |   |
|         | SUBTOTAL INTALACIÓN ELÉCTRICA TOTAL CAPITULO: III INSTALACIONES  |                |  |                        | \$257,582.52 |                  | \$0.00       |   | \$202,944.06 |                              | \$48,273.93 |                          | \$3,708.19   |                   | 60.00   |                    |        |                              |  | 1 |
|         | CAPITULO: OBRA EXTERIOR  |                |  |                        | \$321,245.48 |                  | \$29,682.26  |   | \$236,924.76 |                              | \$48,273.93 |                          | \$3,708.19   |                   | \$0.00  | -                  | \$0.00 |                              | 264,926.18   | 1 |
| DEXT100 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIO ) NOCLUYE: DESPALME Y DESMONTE DE TERRENO DE 25 CM DE ESPESOR Y ACAPREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA.  | M <sub>2</sub> | 150.00                                   | \$24.96                | \$3,742.50   |                  |              |   |              |                              |             | 141 5700                 | 3,632.17   |                   |   |                    | 00.40  | 141.57                       | 3,632,17   | . |
| EXT110  | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM #3 FYM4200 KGCMZ, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO. ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, ESCUADRAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS  | 8              | 90.08                                    | \$22.48                | \$1,798.40   |                  |              |   |              |                              |             |                          |  |                   |   |                    |        | 0.00                         | 0.00   |   |
|         |  |                |  |                        |              |                  |              |   |              |                              |             |                          |  |                   |   |                    |        |                              |  |   |

CONSTRUCTOR OF CONSTR

#### UNIVERSIDAD DEL ISTMO SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A DE C.V. COMICILIO: CALLE: DIAMANTE No 110 COL., BUGANBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ Obra: terminación de siete aulas y tres anexos en la univerisdad del istino campus juchitan

NUNICPIC: JUCHTAN OAXACA
CONTRATO: N° OPJUICEO 320051985 N1 2016
IMPORTE DE CONTRATO: \$1,192,320.26 LOCALIDAD: LA VENTOSA

NUMERO ESTIMACION: SABANA DE FINIQUITO
PRESUPUESTO CONTRATADO

REGION: ISTMO PERIODO DE CONTRATO: 12/08/2016 AL 24/11/2016 FECHA DE ESTIMACION: 9 DE DICIEMBRE DEL 2016
ESTADO: ONXACA

FECHA DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: 12/08/2016 AL 24/11/2016

|          | S/C040  | S/C030  | S/C020   | S/C010   |                 | OEXT180  |  | OEXT170  |  | OEXT160   |                                       | OEXT150  |              | OEXT140   | OEXT130   | OEXT120  | T |          | CLAVE   |  |
|----------|---|---|--|--|-----------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------|---|---|--|---|----------|---|--|
|          | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE CPVC DE 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO | SUMNINSTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC DE 150 MM DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCANACIÓN MAT "5", CAMA DE AREIVA, RELIENO Y COMPACTACIÓN. LINIDAD DE OBRA TERMINADA | REGISTRO HIDRAULICO DE 40 X 40 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO | FORADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECLIBRIMMENTO DE AZULEJO, INCLUYE: CORTES BECTOS Y A 45 GRADOS | EXTRAORDINARIOS | @10. CENTRO @ 20 CMS INCLUYE: CIMBRA COMUN. ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 | PROMEDIO DE 15X26 CMS, ATMADA COM SE MARILLAS MA<br>AR. Y BASTON DE 14 MTS DE LONGITUD #2 @ 24 CMS<br>POLUYE: CI MBRA COMUN, MANO DE OBRA, TRABAJO | RODADIE DE CONCRETO FORMO COLORO SECCIONOS | ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO: LOSAS DE 3,08/2/MTS, JUNTAS FRIA, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE CREA | PISO DE CONCRETO FICHIBAKAIONO 10 CMS | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/ CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR. NCLUYE: MATERIALES HERPRAMIENTAS Y MANO DE ORRA | OWDE ESBESOR | MUERETE DE ENPASE EN CIMENTACIÓN DE TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) (10X14X28 CM) AENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-4 DE 14 | SUMNISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BALLARINA O PLACA VIBRATORIA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESP. AL 96% P.Y.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPAGATO | INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDAD, INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL BEDDULPTA DE EXCENACIÓN. | 2 |          | CONCEDIO  |  |
|          | ML  | š   | PZA  | ML   |                 | ş  | -  | ž  |  | M2  |                                       | M <sub>2</sub>   |              | M2  | M3  | M  |   | OMUMO    |   |  |
|          |   |   |  |  |                 | 80.00  |  | 80.00  |  | 135.00  |                                       | 18.00  |              | 28.00   | 125.00  | 175.00   |   | CANTIDAD |   | PRESUPU  |
|          | \$44.18   | \$221.77  | \$1,329.69   | \$176.12   |                 | \$194.52   |  | \$274.80   |  | \$272.04  |                                       | \$114.77   |              | \$336.83  | \$283.93  | \$174.03   |   | je<br>je |   | PRESUPUESTO CONTRATADO                         |
|          | \$44.18   | \$221.77  | \$1,329.69   | \$176.12   | 0.00,00         | \$15,561,60  |  | \$21,984.00  |  | \$36,725.40   |                                       | \$2,066.86   |              | \$9,431.24  | \$35,491.26   | \$30,466.25  |   | IMPORTE  |   | ATADO  |
|          |   |   |  |  |                 |  |  |  |  |   |                                       |  |              |   |   |  |   | CANTIDAD | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016   |  |
|          |   |   |  |  | \$0.00          |  |  |  |  |   |                                       |  |              |   |   |  |   | IMPORTE  | F   |  |
|          |   |   |  |  |                 |  |  |  |  |   |                                       |  |              |   |   |  |   | CANTIDAD | AL 28 DE SEF<br>2016  | 10 P 10 P 10 P                                 |
|          |   |   |  |  | \$9.00          |  |  |  |  |   |                                       |  |              |   |   |  |   | IMPORTE  | TIEMBRE DEL   | Married Married Street                         |
|          |   | 2.723   |  |  |                 | 79.36  |  |  |  |   |                                       |  | 50           | 3   | 155.81  | 159.97   |   | CANTIDAD | SEPTIEMBRE AL   |  |
|          |   |   | V  |  | \$96,806,86     | \$15,437.11  |  |  |  |   |                                       |  | 40.180.8¢    |   | \$44,239,13   | \$27,839.58  |   | PORTE    | 07  |  |
|          | 42.90   | 29.00   | 1.00   | 1.96   |                 |  |  | 79.36  |  | 162.45  | -                                     | 31.74  |              |   |   |  |   | CANTIDAD | ST. 4: DEL 08   | PERIOL   |
|          | 1,895,37  | 6,431.33  | 1,329.69   | 345.20   | \$73,176.00     |  |  | 21,808.13  |  | 44,192.90   |                                       | 3,642.80   |              |   |   |  |   | IMPORTE  | DE OCTUBRE AL   | PERIODO DE EJECUCION: 12/08/2016 AL 24/11/2016 |
|          |   |   |  |  |                 |  |  |  |  |   |                                       |  |              |   |   |  |   | CANTIDAD | MST. 5: DEL 01  | 12/08/2016 AL                                  |
|          |   |   | 1.   |  | \$0.00          |  |  |  |  |   |                                       |  |              |   |   |  |   | IMPORTE  | DE NOVEMBRE   | 24/11/2016                                     |
|          |   |   |  |  |                 |  |  |  |  |   |                                       |  |              |   |   |  |   | CANTIDAD | EST. 6 FINI   |  |
|          |   |   |  |  | \$0.00          |  |  |  |  |   |                                       |  |              |   |   |  |   | L 2016   | DE EST. 4: DEL 08 DE OCTUBRE AL EST. 5: DEL 01 DE NOVIEMBRE EST. 5 FINIQUITO DEL 16 VOLUMEN REAL EJECUTADO DE 31 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 NOVIEMBRE AL 09 DE |  |
| 42.90    | P4.00   | 29 00   | 1.00   | 100  |                 | 79.36  |  | 79.36  |  | 162.46  |                                       | 31.74  | 26.99        |   | 155.81  | 159.97   |   | CANTIDAD | S VOLUMEN REAL  |  |
| 1,695.32 | 4,00.00   |   | 1  | 34   | 169,782.66      | 10,417.11  |  | 21,808.13  |  | 44,192.90   | 410.00                                | 3,642,80   | 9,091.04     |   | 44,239.13   | 27,039.58  |   | MPORTE   | L BJECUTADO   | A  |

C. CLARA MARTA MIJANGOS DIAZ REPRESENTANTE LEGAL

SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A DE C.V.

COMICILIO: CALLE: DIAMANTE NO 110 COL. BUGANBILIAS, SANTA ROSA PANZACCILA, DAXACA DE JUAREZ

LOCALIDAD: LA VENTOSA OBRA TERMINACIÓN DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERISDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHTAN

MUNICIPIO: JUCHITAN OAXACA CONTRATO: N° OPIJUCIEO-920051985-N1-2016

NUMERO ESTIMACION: \$1,192,320,26

NUMERO ESTIMACION: \$ABANA DE FINIQUITO

PRESUPUESTO CONTRATADO

REGION: ISTMO FECHA DE ESTIMACION: 9 DE DICIEMBRE DEL 2016 OAXACA

PERIODO DE CONTRATO: 12/03/2016 AL 24/11/2016
FECHA DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DEL 2016
PERIODO DE EXECUCION: 12/03/2016 AL 24/11/2016

|  |                           | EXTRA020   | EXTRA010  | ELE120   | ELEC110  |              |                            |              | S/C080  |   | S/C070  | Sic   | 820  |             | ٩   |  |
|--|---------------------------|--|---|--|--|--------------|----------------------------|--------------|---|---|---|---|--|-------------|---|--|
|  | CA                        |  |   |  |  | co           | C                          | Al           |   |   |   | S/C060 P.   | © 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0  |             | CLAVE   |  |
| The second secon | CAPITULO IV OBRA ECTERIOR | MCA. YORK, 2.3 TON. CONTRACT BE MINESUT SHI WALL, MCA. YORK, 2.3 TON. CONTROL REMOTO VOLYALE 200/NG. NGCLUYE: MANO DE CHRA Y TODO LO NECESARO PARA SU BIENE FLUYCIONAMENTO TOTAL MARIE LATORIO, NETT EL ÉCTICA A | SUMMISTRO Y CONEXIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO ECALOGICO MINISELIT S HI AFFAITY , MCA. YORK. 2 TON. CONTROL REMOTO VOLYALE 201/160. INCLLYE: MAND DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SULMISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMA ANTARIX. ELECTRICA DE 11P MOTOR SEIBLENS, INCLUYE: COREJONES, ENCINTADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MAYO DE OBRA, INTERRUPTOR, RAYLERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SULMINISTRO Y CONEXIÓN DE UNIDAD DE ARE<br>ACCHODICIONADO DE TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU,<br>MCA. YORK, INCLUYE: MANO DE CIBRA Y TODO LO<br>NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | B) ELECTRICA | CAPITULO III INSTALACIONES | AMPLIATORIO  | BASE DE UNA VARILA, COPPER MULLO DE 300 MTS DE LONGITUD Y 19 MM DE DIAMETRO Y SOLDADURA.  TOTAL EXTRAORDINARIOS | SUMPLISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE TIERRA A | SUMMISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 AMP.TIPO CO. INCLUYE COMEXON Y PRIMERA | SUMMISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DE TELA<br>PARA ALIDIOMOSUNA, INCLUYE: CORTINERO METALICO Y<br>CORDON PARA ACCIONAR, INCLUYE MANO DE OBRA Y<br>EQUIPO. | REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD. A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. DE BESSESOR ASSENTADO CON MEZCAL DE CEMENTO ARENA EN PROPEZCIÓN DE 1-15, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULLDO EN INTERCHES, SOBRE BASE DE TEZONTLE DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TAPA DE 0.00 M. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 15-2-260 KGCM2, COM MACO Y CONTRAMACO DE AVOILLO DE ACERO DE 14 X 3 PLEGADA, ARMADA CON VARILLAS DEL NO 3 © 15 EN ABOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 12 X 0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO 3 © 15 EN ABOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 12 X 0.15 M. ARMADA CON 12 MINILLAS DEL NO 3 © 15 EN ABOS DE 10 CMS. METALES NECESARIO, DE CADENA DE 15 CMS. DE | CONCELLO    | CONCEPTO  |  |
|  |                           | PZA  | PZA   | PZA  | PZA  |              |                            |              | PZA   | 3   | D74   | M,2   | PZA  | UNIDAD      |   |  |
|  |                           | 2.00   | 1.00  | 1.00   | 1.00   |              |                            |              |   |   |   |   |  | CANTIDAD    | 1   | PRESUPUES                                      |
|  |                           | \$41,306.54  | \$39,342.60   | \$3,134.65   | \$42,105.09  |              |                            |              | \$3,467.26  | 940,48  | 5   | \$568.00  | \$2,851.96   | P.C         |   | PRESUPUESTO CONTRATADO                         |
|  | \$164,060.77              | \$82,613.08  | \$39,342.60   | \$3,134.65   | \$42,105.09  |              |                            | of section 2 | \$3,457.26  | \$1,945.48                                      |   | \$568.00  | \$2.851.96   | IMPORTE     |   | TADO   |
|  |                           |  |   |  |  |              |                            |              |   |   |   |   |  | CANTIDAD    | 12 DE SEPTIEN   |  |
| The second secon |                           |  |   |  |  |              |                            | 90.00        |   |   |   |   |  | IMPORTE     | EST. 1: DEL 12 DE AGOSTO AL<br>12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  |  |
|  |                           | 2222   |   |  |  |              |                            |              |   |   |   |   |  | CANTIDAD    | AL 28 DE SE<br>2016   | ECT 2: DEL 13                                  |
|  |                           |  |   |  |  |              |                            | 0.00         |   |   |   |   |  | MPORTE      | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  2016  CTU   | DE ABOTIENADOS                                 |
|  |                           |  |   |  |  |              |                            |              |   |   |   |   |  | CANTIDAD    | SEPTIEMBRE AL OCTUBRE DEL 2016  | 2.   |
|  |                           |  |   |  |  |              |                            | 0.00         |   |   |   |   |  | PORTE       | 07 DE   | 200  |
|  |                           |  |   |  |  |              |                            |              |   |   |   | 12.82657  | 1,0000   | CANTIDAD    | ST. 4: DEL 08 D   | PENIODO  |
|  |                           |  |   |  |  |              |                            | 20,138.99    |   |   |   | 7,265,49  | 2,881.96   | IMPORTE     | DEL 2016  | PENIODO DE EJECUCION: 12/08/2016 AL 24/11/2016 |
|  |                           | 1.00   | 1.00  |  |  |              |                            |              |   |   |   | 1.40589   |  | CANTIDAD    | AL 15 DE NOVIE  | 12/08/2016 AL                                  |
|  | \$80,649.14               | 41,306.54  | 39,342.60   |  |  |              |                            | 798.55       |   |   |   | 798.55  |  | IMPORTE     | EST. 4: DEL 09 DE OCTUBRE AL EST. 5: DEL 01 DE NOVIEMBRE EST. 6 FINIQUITO 31 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 NOVIEMBRE DEL 2016 | 24/1/2016                                      |
| 1000   |                           | 2.00   |   | 1.00   |  |              |                            |              | 1.00  | 1.00  |   | 3.97150   |  | CANTIDAD IM | NOVIEMBRE   |  |
|  | \$85,747.73               | 82,613.08  |   | \$3,134.65   |  |              |                            | 7,658.55     | 3,457.26  | 1,945.48  |   | 2,255,81  |  | IMPORTE     | 8 E   |  |
|  |                           | 3.00   | 1.00  | 1.00   | 00.0   |              |                            |              | 1.00  | 1.00  |   | 18.20   | 1.00   | CANTIDAD    | 16 VOLUMEN REAL BJEGUTADO   |  |
|  | 166,396,87                | 123,919.62   | 39,342.60   | 3,134.65   | 0.00   |              |                            | 28,596.09    | 3,467.26  | 1,945.48  |   | 10,339.85   | 2,851 96   | MPONTE      | IL BJEGUTADO  | AL   |

CONSTRUCTIONAL
C. CLARA MARTIN MIJANGOS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

### CONSTRUCTORA C. CLARA MARTA MIJANGOS DIAZ REPRESENTANTE LEGAL

## UNIVERSIDAD DEL ISTMO

### SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECMIENTO S.A. DE C.V.

DOMICILIO, CALLE: DIAMANTE Nº 110 COL. BUGANBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ

OBRA: TERMINACIÓN DE SIETE ÁULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERISDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHTAN

MUNICIPIO: JUCHITAN OAXACA

CONTRATO: Nº OPIJUCIEO 920051985-N1-2016

IMPORTE DE CONTRATO: \$1,192,820.26

NUMERO ESTIMACION: SABANA DE FINIQUITO

REGION: ISTIMO FECHA DE ESTIMACION: 9 DE DICIEMBRE DEL 2018
REGION: ISTIMO ESTADO: OAXACA
PERIODO DE CONITRATO: 120822016 AL 241112016
FECHA DE CONITRATO: 12 DE AGOSTO DEL 2016
PERIODO DE ELECUCION: 120812016 AL 241112015

| 81,192,820.26  | NONAMITES                 | -           |             | \$130,280.81   |  | \$123,419,45                            |               | \$171,477.77 |             | \$275,833.64   | 9                | \$370,829.38  | O AC DE ESTIMACION | 101ALUE     |                         |          |                    | 2   |          |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|--|--|---|---------------|--------------|-------------|--|------------------|---|--------------------|-------------|-------------------------|----------|--------------------|---|----------|
| 8164,526,94    | AN BOW BI                 | \$10,000.79 |             | \$17,989.77  |  | \$17,023,37                             |               | \$23,092,71  |             | 70.000,000   | -                |   |                    | TOTAL DE    | Т                       |          |                    |   |          |
| \$1,028,293.32 | SUBTOTAL                  | 8104,292.42 |             | \$112,311,04   |  | 80,866,801.6                            |               | 80,000,0018  |             | 4000 00000   |                  |   | 16 % DE IVA        |             | . 1                     |          |                    |   |          |
| 41,749.49      |                           | \$19,085.14 |             | 00,000,00  |  | 99.96                                   |               | 94.44        |             | 2797 797 67  |                  | \$319.680.50  | SUBTOTAL           |             |                         |          | THE REAL PROPERTY. |   |          |
|                |                           |             |             | 0  |  | *************************************** |               | \$0.00       |             | \$0.00   |                  | \$0.00  |                    | \$41,597.89 |                         |          |                    | TOTAL AMPLIATORIO: OBRA EXTERIOR  |          |
| 719.61         | 32 02                     | 719.01      | 32.02       |  |  |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$725.88    | \$22.48                 | 32.29    | K<br>G             | FY420 KGC/M2, INCLIVE: SUMMISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS  | OEXT110  |
| 12,006.00      | 207.00                    |             |             | 12,006.00  | 207.00   |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$12,008.32 | \$59.00                 | 207.04   | M2                 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS,INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.  | EXTRA030 |
| 3,727.00       | 19.16                     | 3,727.00    | 19.16       |  |  |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$2,035.43  | \$194.52                | 10.46    | Ā                  | CADEINA O CASTILLO DE CONCRETO PO = 200 RGIGNIS<br>DE 14X15 CINSCON A VARILLAS DEL #1 Y ESTREDOS #7<br>6 @ 10, CENTRO @ 20 CINS INCLLYE: CIMBRA COMÚN,<br>ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA.                     | OEXT180  |
| 7,094.80       | 26.08                     |             |             | 7,094,80   | 26.08  |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$8,626,39  | \$272.04                | 31.71    | M                  | PISO DE CONCRETO F'C=180K0/CM2 10 CMS ESPESOR ACABDO PULDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO: LOSAS DE 3.06X2MTS, JUNTAS FRA, ACABADO CON VOLTEADOR, NICLUYE: CIMERA Y MANO DE ABBBA                              | OEXT160  |
| 23             | 19.16                     |             |             | 2,198.99   | 19.16  |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$2,198.99  | \$114.77                | 19.16    | Ma                 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FIC=100 KG/ CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATFRIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA   | OEXT150  |
| 1,485.42       | 44                        |             |             | 1,485,42   | 4.41   |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$1,485.42  | \$336.83                | 4.41     | M2                 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) (10X14X28 cm.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4 DE 14 CM DE EXDESCRE   | OEXT140  |
| 7,801.43       | 26.42                     |             |             | 7,501.43   | 26.42  |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$7,501.43  | \$283.93                | 26.42    | M3                 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL MERTE<br>COMPACTADO CONBILLARINA O PLACA VERRATORIA, Y<br>AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESP, AL 90% P.V.S.,<br>INCLUYE: ACARRED DENTRO DE LA OBRA, MEDIR<br>COMBACTA           | OEXT130  |
| 6,136.30       | 35.26                     | 6,136.30    | 35.26       |  |  |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$6,136,30  | \$174.03                | 35.26    | M <sub>3</sub>     | EKCANACIÓN CON MACUNARIA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROCHUDER POR NECLUER POR DE MACURE POR DE TALLO Y FONDOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | OEST120  |
| 879.74         | 35.26                     | 303.03      | 12.1455     | 576.71   | 23.1145  |   |               |              |             |  |                  |   |                    | \$879.74    | \$24.96                 | 35.26    | M2                 | LIMPA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIO) I NICLLYE: DESPALME Y DESMONTE DE TERRENO DE 25 CM DE ESPESOR Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA.                                     | OEXT100  |
| MPORTE         | CANTIDAD                  | IMPORTE     | CANTIDAD IM | IMPORTE  | CANTIDAD                                       | IMPORTE                                 | CANTIDAD      | IMPORTE      | CANTIDAD IN | IMPORTE  | CANTIDAD         | IMPORTE   | CANTIDAD           | IMPORTE     | p,u,                    | CANTIDAD | UNIDAD             | CONCEPTO  | CLAVE    |
| LEJEOUTADO     | 16 VOLUMEN REAL EJEOUTADO | AL 09 DE    | NOVIEMBRE   | EST. 4: DEL 08 DE OCTUBRE AL EST. 5: DEL 01 DE NOVIEMBRE EST. 6 FINIQUITO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 NOVIEMBRE AL 09 | AL15 DE NOVIE                                  | DE OCTUBRE AI                           | ST. 4: DEL 08 | AL 07 DE     | EST. 3:     | EST. 1: DEL 12 DE AGOSTO AL EST. 2: DEL 13 DE SEPTIEMBRE EST. 3: DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL SEPTIE | AL EST. 2: DEL 1 | EST. 1: DEL 12 DE AGOSTO A<br>12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | EST. 1: DEL 1      | ADO         | PRESOF CESTO CONTRATADO | 77680000 |                    |   |          |
|                |                           |             |             | 24/11/2016   | PERIODO DE EJECUCION: 12/08/2016 AL 24/11/2016 | TO DE EJECUCION                         | PERIOL        |              |             |  |                  |   |                    |             |                         |          | 1                  |   |          |

DIVISIMO