

CONTRATISTA: SALOMON OMAR GARCIA CRUZ

DOMICILIO: CALICANTO N°202, COLONIA DEL BOSQUE NORTE, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN*

LOCALIDAD: BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA CUARTA SECCIÓN

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1.060.697,79

CONVENIO: UNISTMO/MOD-04/2016

IMPORTE CONVENIO: \$ 154,720.21

REGION: ISTMO

ESTADO: OAXACA

PERIODO DE CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2016 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO DE EJECUCION: DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO DE CONVENIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA
C.P. SALOMON OMAR GARCIA CRUZ
PERSONA FISICA

ARQ. CLAUDIO RUIZ LOPEZ
DEPTO. DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MTTO

UNISTMO
L.A.E CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ.
VICE-RECTOR DE ADMON.
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA: SALOMON OMAR GARCIA CRUZ

DOMICILIO: CALICANTO N°202, COLONIA DEL BOSQUE NORTE, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN"

LOCALIDAD: BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA CUARTA SECCIÓN

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

CONTRATO: No. OP/TEH/EO-920051985-N2-2016

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1.060.697,79

CONVENIO: UNISTMO/MOD-04/2016

IMPORTE CONVENIO: \$ 154.720,21

REGION: ISTMO

ESTADO: OAXACA

PERIODO DE CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2016 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO DE EJECUCION: DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO DE CONVENIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA
OMAR OMAR GARCIA CRUZ
PERSONA FISICA

ARQ. CLAUDIA RUIZ LOPEZ
DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MTTO

UNISTMO
L.A.E CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ.
VICE-RECTOR DE ADMON.
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA: SALOMON OMAR GARCIA CRUZ

DOMICILIO: CALICANTO N°202, COLONIA DEL BOSQUE NORTE, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71228

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN

LOCALIDAD: BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA CUARTA SECCIÓN

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

CONTRATO: No. OP/TEH/EO-920051985-N2-2016

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,060,897.79

CONVENIO: UNISTMO/MOD-04/2016

IMPORTE CONVENIO: \$ 154,720.21

REGION: ISTMO

ESTADO: OAXACA

PERIODO DE CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2016 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO DE EJECUCION: DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO DE CONVENIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 DEL 12 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016		EST. 2 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		EST. 3 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016 AL 20 DE OCTUBRE DE 2016		EST. 4 21 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
ELEC-200	MURETE PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN. ESPECIFICACIÓN CFE MM-01 Y CFE-EM-MT501 A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 44 CMS DE ESPESOR DE 2.10 X 1.10 M INC. EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ZAPATA CORRIDA DE 0.90 X 1.10 X 10 CMS DE PERALTE ARMADA C/VARILLAS DEL	PZA.	1.0000	9,444.86	9,444.86	0.00	0.00	1.00	9,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,444.86	0.00	0.0000
	NO.3 @ 20 CMS, APLANADO A PLOMO Y																
ELEC-210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 13 TERMINALES 200 AMPERES EN MURETE DE MEDICIÓN EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.0000	14,880.78	14,880.78	0.00	0.00	1.00	14,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,880.78	0.00	0.0000
	TOTAL PARA INSTAL. DE S.E. TIPO PEDESTAL 150 KVA CAP. 1 RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA				914,394.65		256,783.99		368,185.24		227,278.76		26,986.93		879,234.92		
	EXTRAORDINARIOS																
S/C01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN TIPO RMTB4-TAM/N08 TIPO 4 NORMA 2008 CON TAPA ANTIDERRAPANTE CUADRADA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE DE CEPA, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA.	0.0000	26,373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26,373.88	0.00	0.00	1.00	26,373.88	1.00	0.0000
S/C03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN TIPO RMTB4, A BASE DE 1 ELECTRODO Y SOLDADURA EXOTÉRMICA, INCLUYE: VARILLA DE TIERRA DE 3 MTS, CONECTOR PARA VARILLA Y SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA.	0.0000	1,757.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8,785.85	5.00	8,785.85	5.00	0.0000
	TOTAL EXTRAORDINARIOS				0.00		0.00		0.00		26,373.88		8,785.85		35,159.73		

CONTRATISTA
C.P. SALOMON OMAR GARCIA CRUZ
PERSONA FISICA

ARQ. D. GARCIA CRUZ LOPEZ
DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MTTO

UNISTMO
L.A.E CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ.
VICE-RECTOR DE ADMON.
REPRESENTANTE LEGAL

PERIODO DE CONVENIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

[illegible]