



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORMACION REPORTADA EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2013

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA ROBÓTICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN.
 PARTIDA GENÉRICA: 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.
 PARTIDA ESPECÍFICA: 658 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.
 CLAVE PRESUPUESTAL: 445001C01010616658BBEE0113

EJERCICIO 2014

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre										
Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones
Primer Trimestre	2013	\$2,153,123.54	\$1,286,973.26	\$2,153,123.54	\$985,162.06	\$985,162.06	\$985,162.06	45.76%	\$0.00	
Segundo Trimestre										
Tercer Trimestre										
Cuarto Trimestre										
Trimestre										

Rendimientos financieros acumulados al trimestre			
Período	Generado	Ejercido	Observaciones
Primer Trimestre	\$0.00	\$0.00	
Segundo Trimestre			
Tercer Trimestre			
Cuarto Trimestre			
Trimestre			

Avance Físico Acumulado al Trimestre				
Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Obra	1	50.52%	
Segundo Trimestre	Obra			
Tercer Trimestre	Obra			
Cuarto Trimestre	Obra			
Trimestre	Obra			