



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORMACION REPORTADA EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2014

OBRA: TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE NUTRICIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN.
 PARTIDA GENÉRICA: 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.
 PARTIDA ESPECÍFICA: 658 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.
 CLAVE PRESUPUESTAL: 445001100002001616658EABHA0214
 OFICIO AUTORIZACIÓN: SF/SPPP/DPIP/FAM/1821/2014
 MODALIDAD: POR CONTRATO -- No. OP/JUC/LPE/UNISTMO-01-2014
 CONSTRUCTORA: ORMEO COMPAÑÍA S.A. DE C.V.

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre											
Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones	Abierto
Primer Trimestre	2014	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	100%	\$0.00	Término de la Obra	N
Segundo Trimestre	2014	\$1,573,742.00	\$1,573,742.00	\$1,573,742.00	\$1,573,742.00	\$1,573,742.00	\$1,573,742.00	100%	\$0.00	Se termina en sistema el proyecto. Status: Terminado	N
Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre											
Periodo	Generado	Ejercido	Observaciones	Abierto							
Segundo Trimestre	\$0.00	\$0.00		N							
Primer Trimestre	\$0.00	\$0.00		N							
Avance Físico Acumulado al Trimestre											
Periodo	Unidad de Medidad	Acumulado	Avance	Observaciones	Abierto						
Primer Trimestre	Obra	1	1	Término de la Obra	N						
Primer Trimestre	Obra	1	100%	Se termina en sistema el proyecto. Status: Terminado	N						



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORMACION REPORTADA EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2014

OBRA: TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE NUTRICIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN.
PARTIDA GENÉRICA: 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.
PARTIDA ESPECÍFICA: 658 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.
CLAVE PRESUPUESTAL: 445001100002001616658EABHA0214
OFICIO AUTORIZACIÓN: SF/SPPP/DPIP/FAM/1821/2014
MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre											
Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones	Abierto
Primer Trimestre	2014	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	100%	\$0.00		N
Segundo Trimestre	2014	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	\$ 837,520.00	100.00%	\$0.00	Se termina en sistema el proyecto. Status: Terminado	N

Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre

Período	Generado	Ejercido	Observaciones	Abierto
Primer Trimestre	\$0.00	\$0.00		N
Segundo Trimestre	\$0.00	\$0.00		N

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones	Abierto
Primer Trimestre	Obra	1	100%		N
Segundo Trimestre	Obra	1	100%	Se termina en sistema el proyecto. Status: Terminado	N