

# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

REPORTE DESTINO DEL GASTOS CUARTO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES CAPTURISTA				
							ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	OAX230402339008	Proyecto de inversión	8,815,260.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8815260.0, modificado:8815260.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC. (PRIMERA ETAPA)	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/0576/231141/2023	S	163	233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, A, S/N, BARRIO SANTA CRUZ 4TA SECCION., lon:95.24061, lat:16.28572}}	03-10-2023	09-02-2024	8,815,260.00	8,815,260.00	3,482,089.55	3,482,089.55	3,482,089.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-N2-2023, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:7799577.53, importe_modificado:7799577.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/ADM+/N1-023, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:2792691.2, importe_modificado:1.2E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.5}}	{233908/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	4	OAX230302271589	Proyecto de inversión	12,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}}	TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/0400/230782/2023	S	16	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1172.66, meta_modificada:1172.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, A, S/N BARRIO SANTA CRUZ 4TA SECCION., lon:95.240865, lat:16.288783}, geo2: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, A, S/N BARRIO SANTA CRUZ 4TA SECCION., lon:95.24061, lat:16.28572}}	18-09-2023	15-01-2024	12,000,000.00	12,000,000.00	6,159,068.18	6,159,068.18	6,159,068.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/ADM+/N1-01/2023, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:2792691.2, importe_modificado:1.2E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-N1-2023, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:7799577.53, importe_modificado:7799577.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:644.96}}	{2271589/proyecto_INICIO /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	OAX230402339033	Adquisición	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS SOLARES EN EXTERIOR Y DE LUMINARIAS INTERIORES DE LA UNIVERSIDAD DEL JUCHITAN.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/0399/230781/2023	S	191	69	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA KM.14 S/N, LA VENTOSA CP. 70000, JUCHITAN DE ZARAGOZA, lon:94.95717, lat:16.5349}}	29-11-2023	14-02-2024	2,000,000.00	2,000,000.00	31,025.49	31,025.49	31,025.49	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAM-IES/0399/2023-F290, contratista:SOTERMK EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:31025.49, importe_modificado:2000000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19/ADM+/UNISTMO/2023, contratista:SOTERMK EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:2792691.2, importe_modificado:1.2E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones