

# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

REPORTE DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES_CAPTURISTA											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETAS OTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3	OAX23030271589	Proyecto de inversión	12,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}}	TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/0400/23 S0782/2023	16	27	0	construcción, meta:1172.66, meta_modificada:1172.66}}	1	{cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, S/N BARRIO SANTA CRUZ 4TA SECCION, lon:-95.240865, lat:16.288783}, {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, S/N, BARRIO SANTA CRUZ 4TA SECCION, lon:-95.24061, lat:16.28572}}	18-09-2023	15-01-2024	12,000,000.00	9,207,308.80	2,762,192.64	2,762,192.64	2,762,192.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-N1-2023, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:9207308.8, importe_modificado:9207308.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados {2271589/proyecto_INICIO}, avance:42.2}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	

ACCIONES

OBSERVACIONES\_REVISION

{obs1:  
{observación:  
n:ACTUALIZAR EL  
MONTO MODIFICADO,  
trimestre:3,  
0,  
usuario:roci  
ovnolascop  
e,  
fecha:2023-10-17}}