



OFICIO No. 456/VRAD/UNISTMO/2025

Asunto: Seguimiento a Programas de Obra INFE-FAM

Ciudad Ixtepec, Oax.; 04 de julio de 2025.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DGESUI/SES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Estimado Director:

En atención a su oficio número 511/2025-1961-39 de fecha 17 de junio del presente, le hago llegar el segundo informe trimestral correspondiente al periodo abril-junio del presente año, en relación al recurso del FAM del ejercicio fiscal 2025, asignado a esta dependencia a través de número de oficio 511/2025-0575-39 y con oficio de autorización académica de rectificación de la Propuesta Institucional de Infraestructura Física Educativa número 511/2025-1347-41 en el cual se autorizan académicamente los siguientes proyectos: Mantenimiento de las instalaciones y espacios físicos en la Universidad del Istmo, Equipamiento de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec, Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtepec. (Segunda etapa), P.N. Obra exterior y acabados del laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec y Equipamiento de áreas académicas y de investigación en la Universidad del Istmo, que impulsen el desarrollo profesional en el entorno del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Se informa que la documentación original se enviará impreso y en medios magnéticos a través de correo postal; independientemente, los documentos en formato Excel y PDF firmados se envían por medio electrónico. Sin otro particular, quedo de usted por cualquier documento o información adicional que se requiera al respecto.

ATENTAMENTE.
voluntas totum potest
guiráa zanda ne guendaracala'dxi

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DEL ISTMO



C.f.p. Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. – Rectora de la Universidad del Istmo. - Para su conocimiento.
Arq. Miriam Guzmán Ordaz. - Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Manto. Mismo fin.

Cfp.- Archivo.

*OCO/mgo

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad del Istmo
Entidad Federativa: 20 Oaxaca
Clave: 911 20MSU021P

Planeación

Titulares de Área

Obras y Mantenimiento

Nombre: M.A. Oscar Gómez Olivares
Cargo: Vice-rector de Administración
Teléfono: 911 71 2 70 50 Ext. 200
Correo electrónico: oscar_gomez@univ.unistmo.edu.mx

Nombre: Arq. Mariana Guzmán Ordoñez
Cargo: Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 911 71 2 70 50 Ext. 209
Correo electrónico: oscar_gomez@univ.unistmo.edu.mx, oscar_gomez@univ.unistmo.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Código de Proyecto	Tipo de Proyecto	Monto Realizado (B)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto pendiente (C)	REMANENTES		Gastos de funcionamiento (programados y otros)			Módulos que no forman el avance	% de avance	Fecha Real (DD/MM/AA)		Observaciones	Avance o U.T. en %			Actas			
			No. (N) de Contrato (K)	Fecha Programada		Monto Contratado (E)		CONTINGENCIA	Monto no Contratado (D) diferencia entre Monto + Ingresos - Egresos	(E1) Diferencia entre Monto programado y Monto + Ingresos - Egresos	(E2) Diferencia entre Monto programado y Monto + Ingresos - Egresos	Número de Equipamiento			Costo Unitario	Saldo Disponible (F)		Inicio	Termino	U.T. en %	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Acta de Recepción (Acta de Inicio y Acta de Fin)	Acta de Recepción (Acta de Inicio y Acta de Fin)
				INICIO	TERMINO																			
Mantenimiento de las Instalaciones y espacios físicos en la Universidad del Istmo	X	\$ 686 786.02	06/07/25	31/07/25				Baños generales	1.00	127.67				GLOBAL DEL PROYECTO				Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 01102025-0275-20, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.						
								Baños generales	1.00	128.90														
								Carpetas Biblioteca	1.00	26.77														
								TOTAL	3.00	283.34														
Equipamiento de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec	X	\$ 1 000 000.00	01/07/25	28/07/25				Laboratorio de Instalación	3.00	303.47				GLOBAL DEL PROYECTO				Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 01102025-0275-20, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.						
								Biblioteca	1.00	266.11														
								Biblioteca Tablero	1.00	266.11														
								TOTAL	5.00	835.69														
Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec (Bodega etapas)	X	\$ 1 000 000.00	20/07/25	29/07/25				Sala de subestación	1.00	134.40				GLOBAL DEL PROYECTO				Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 01102025-0275-20, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.						
								Auditorio	1.00	160.86														
								Biblioteca	1.00	719.88														
								Sala de cómputo 1	1.00	196.82														
P.N. Obra exterior y acabados del laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec	X	\$ 2 221 400.00	25/07/25	29/07/25				Sala de cómputo 2	1.00	196.82				GLOBAL DEL PROYECTO				Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 01102025-0275-20, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.						
								TOTAL	5.00	2933.78														
								Laboratorio de Simulación Digital	1.00	132.68														
								Aulas de Capacitación	1.00	147.64														
								Laboratorio de Robótica e Impresión 3D	1.00	83.15														
								Laboratorio de Simulación de Procesos Productivos	1.00	122.15														
								Laboratorio de Manufactura	1.00	122.15														
								Tablero de Simulación	1.00	83.15														
								Afinas	1.00	39.00														
								Ventilado	1.00	39.00														
								Serbanas	2.00	17.24														
								Pasillo - circulación	1.00	303.84														
								TOTAL	11.00	1090.80														
								Aulas A1, A2, A3 de Pasarela Mesa Bimera vidrio	50.00	Pza														
Aulas A1, A2, A3 de Pasarela GSA Bimera Bimera	118.00	Pza																						
Aulas A1, A2, A3 de Pasarela Proyecto	3.00	Pza																						
Aulas A1, A2, A3, A4, A5 y sala subestación de Pasarela Proyecto Bimera	5.00	Pza																						
Sala subestación de sistema, tablero y Pasarela Proyecto	4.00	Pza																						
Sala subestación de sistema, tablero y Pasarela Proyecto de pasillo	4.00	Pza																						
Laboratorio de energía solar, LV-3000 Plus UV-VIS-IR Spectrophotometer	1.00	Pza																						
Laboratorio de simulación Digital	1.00	Pza																						

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo
Entidad federativa: 20 Oaxaca
Clave 911 20M0U021P

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares
Cargo: Vice-rector de Administración
Teléfono: 971 711 2 70 50 Ext. 206
Correo electrónico: vice_istmo@unimmo.edu.mx

Planificación

Titolares de Área

Nombre: Arq. Miriam Guzmán Orta
Cargo: Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 971 711 2 70 50 Ext. 205
Correo electrónico: deproyos@unimmo.edu.mx, dpoim.unimmo@gmail.com

Obras y Mantenimiento

Equipamiento de áreas académicas y de investigación en la Universidad del Istmo, que impliquen el desarrollo profesional en el entorno del Conocedor Interdisciplinario del Istmo de Tehuantepec (CIT)

X	\$	4,000,000.00	20/09/2025	20/09/2025
---	----	--------------	------------	------------

Laboratorio de Instrucciones y de energías renovables, Muña	2.00	Pta
Laboratorio de Instrucciones y de energías renovables, Mesa de trabajo de acero inoxidable	2.00	Pta
Laboratorio de botones, Centífuga	1.00	Pta
Laboratorio de química, Refrigerador	1.00	Pta
Laboratorio de química, Horno	1.00	Pta
Clinica robotizada, Manipulador CPE Promag adalberto para RCP	5.00	Pta
Clinica robotizada, Manipulador CPE Promag de Formación y Práctica para RCP - versión Sala Prepara de S	5.00	Pta
Clinica robotizada, Manipulador Cines completo	1.00	Pta
Clinica robotizada, Refrigerador para vacunas	1.00	Pta
Clinica robotizada, Mesa Pautar de acero inoxidable	3.00	Pta
Taller de Carpintería, Horno eléctrico modelo modelo CR 101-SB	1.00	Pta
Taller de Carpintería, Torno DREAMER WINDSPER	1.00	Pta
Taller de Plásticos, Termofusora para Plástico MATER Min	1.00	Pta
Taller de Plásticos, Dobladora de acrílico	1.00	Pta
Taller de Serigrafía, Soplador AIR TIGAN Soplador Artesan Japoneses 35 instantes	1.00	Pta
Taller de Serigrafía, ENOCCANHO SHENING 30	1.00	Pta
Taller de Serigrafía, Cortadora laser EDWARD 30x FLUX	1.00	Pta
Taller de Textil, Telares de mesa de 80cm	5.00	Pta
Taller de Arteses, Dobladora rotatoria cortadora de tela 2 en 1 de 30" Coema D31117	1.00	Pta
Set de cómputo 3, Kit de Audio	2.00	Pta
Set de cómputo 1 y 2, Equipo de cómputo de escritorio Alta-Cost	15.00	Pta
TOTAL	238.00	Pta

Resolución FAM del ejercicio 2025, expedido con número de oficio: 01102025-0575-38, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Interdisciplinaria de la Secretaría de Educación Pública. Con objeto de subrogación académica de verificación de la propuesta institucional de infraestructura física educativa FAM ejercicio fiscal 2025, No. 01102025-0575-38 de fecha 14 de abril de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Interdisciplinaria de la Secretaría de Educación Pública.

[Handwritten signature]

OBRAS Y MANTENIMIENTO
Arq. Miriam Guzmán Orta
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

RECTORÍA

Arq. Miriam Guzmán Orta
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Mrs. María de los

[Handwritten signature]

M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

1. Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden omitir tanto filas como las necesarias.
2. En esta sección se redacta de forma breve y concisa los hitos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día, mes y año.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

UNISTMO - 2025 - 04/01/2025


2do Trimestre - 2025

Fecha de elaboración: 04/01/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


 <p>Porcentaje de avance</p> <p>0.00%</p>	<p>PRIMORDIA 1</p> <p>Nombre de la obra: Mantenimiento de las instalaciones y espacios físicos en la Universidad del Istmo</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS ITEXTEPEC</p>  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC</p>	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS ITEXTEPEC</p>  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> <p>Dirección Postal:</p> <p>Campus Itepec, Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec-Chihuitán, Ciudad Itepec, Oaxaca. C.P. 70110</p> <p>Campus Tehuantepec, Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. C.P. 70760</p>
---	---	---	--	--

FOTOS

 <p>Sustitución de mingitorios en baños generales del Campus Itepec</p>	 <p>Sustitución de juegos de sanitarios en baños generales del Campus Itepec</p>	 <p>Sustitución de lavabos en baños generales del Campus Itepec</p>	 <p>Mantenimiento de mamparas existentes en baños generales del Campus Tehuantepec.</p>	<p>Observaciones :</p> <p>Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/2025-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.</p> <p>Con oficio de autorización académica de rectificación de la propuesta institucional de infraestructura física educativa, FAM, ejercicio fiscal 2025, No. 511/2025-0575-39 de fecha 14 de abril de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.</p>
<p>F1:</p>  <p>Mantenimiento de instalación hidráulica desde el tinaco a los servicios sanitarios en baños generales del Campus Tehuantepec</p>	 <p>Sustitución de juegos de sanitarios en baños generales del Campus Tehuantepec</p>	<p>F2:</p>  <p>Sustitución de sanitarios en baños de biblioteca</p>	 <p>Sustitución de pisos y muros: cambio de losetas y azulejos por reparaciones sanitarias e hidráulicas</p>	
 <p>Sustitución de mingitorios, losetas y azulejos en baños de biblioteca Campus Tehuantepec</p>		 <p>Sustitución de mingitorios en baños de biblioteca Campus Tehuantepec</p>		



Arq. Miriam Guzmán Ordaz
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento



M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO



Mtra. María de los Angeles Peraza Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre de Ejecución: 2do Trimestre - 2025

Fecha de autorización: 04/07/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance <h1>0.00%</h1>	PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Equipamiento de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO  UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección Postal: Campus Tehuantepec, Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760
---	---	--	---	---

FOTOS

 Sustitución de dos aires acondicionados de 5 toneladas (60,000 BTU's) en mal estado, en sala de lectura de biblioteca.	 Se instalará tubería galvanizada pared gruesa y conductor calibre 8 para la línea de alimentación eléctrica de los aires acondicionados desde el sitio de instalación hasta el tablero general de biblioteca.	Observaciones : Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/2025-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Con oficio de autorización académica de rectificación de la propuesta institucional de infraestructura física educativa, FAM, ejercicio fiscal 2025, No. 511/2025-0575-39 de fecha 14 de abril de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.
 Se instalará un tablero de alumbrado NQ30, con interruptor principal en la parte posterior de biblioteca.	 Se instalarán dos aires acondicionados de 3 toneladas (36,000 BTU's) en el laboratorio de Robótica e Impresión 3D.	 Se instalarán tres aires acondicionados de 3 toneladas (36,000 BTU's) en las Aulas de Capacitación del laboratorio de simulación y manufactura industrial.

[Signature]
Mtra. Miriam Guzmán Ordaz
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

[Signature]
M.A. Cecilia Olivares
Vice-Rectora de Administración de la UNISTMO

[Signature]
Mtra. María de los Angeles Foralta Arias
Rectora de la Unistmo

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
GRUPO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre - 2do Trimestre - 2025

2do Trimestre - 2025

Fecha de edición: 04/07/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

1229.017.000



Porcentaje de avance

0.00%

PRORIDAD 3


Nombre de la obra: **Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtotec. (Segunda etapa).**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CAMPUS IXTEPEC

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CAMPUS IXTEPEC

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal:

Campus Ixtotec, Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec-Chihuitán, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



Se llevarán a cabo trabajos de suministro y colocación de tubería, cableado eléctrico, tablero general y registros eléctricos en la biblioteca.

F1:



Se llevarán a cabo trabajos de suministro y colocación de tubería, cableado eléctrico, tablero general y registros eléctricos en la sala de autoacceso.



F2:



Se llevarán a cabo trabajos de suministro y colocación de tubería, cableado eléctrico, tablero general y registros eléctricos en la sala de cómputo 1



Se llevarán a cabo trabajos de suministro y colocación de tubería, cableado eléctrico, tablero general y registros eléctricos en la sala de cómputo 2.



F4:



Se llevarán a cabo trabajos de suministro y colocación de tubería, cableado eléctrico, tablero general y registros eléctricos en el auditorio.



F5:

Observaciones :

Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/2025-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.

Con oficio de autorización académica de rectificación de la propuesta institucional de infraestructura física educativa, FAM, ejercicio fiscal 2025, No. 511/2025-0575-39 de fecha 14 de abril de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.

Miriam Guzmán Ordaz
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Casas Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año de inicio

2do Trimestre - 2025

Fecha de elaboración: 04/01/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>0.00%</p>	<p>PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: P.N. Obra exterior y acabados del laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC</p>	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTPEC</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> <p>Dirección Postal: Campus Tehuantepec, Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. C.P. 70760</p>
---	--	---	---	---

FOTOS



Se llevará a cabo trabajos de suministro e instalación de contactos eléctricos, incluyendo el cableado eléctrico.

F1



Se llevará a cabo trabajos de pintura de muros y zoclo y resane de muros.

F2



Se llevará a cabo trabajos de suministro e instalación de luminarias y apagadores, incluyendo el cableado eléctrico.



Se llevarán a cabo trabajos para la construcción de un andador que conecte el edificio de talleres con el laboratorio de simulación y manufactura industrial

F4



Se llevarán a cabo el suministro e instalación de muebles de baño, así como las mamparas divisorias de los sanitarios.

F5


Mtra. Miriam Guzmán Ordaz
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento


M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO


Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

