UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FONDO CONCURRENTE PARA EL INCREMENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO EJERCICIO FISCAL 2009

DETALLE DE INFRAESTRUCTURA FISICA 2009

FECHA DEL REPORTE: 26 DE ABRIL DEL 2010.

Consecutivo	Descripción de la obra	Sede Obra			Tipo de obra y equipamiento (monto en pesos)		Fuente de Financiamiento (Monto)					No. de alumnos beneficiados	No. de académicos beneficiados	Derrama económica			Aulas / Salones			Taller			Aulas /Salas Didácticas			Suma		% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Fechas			Recursos ejercidos (montos en pesos)					Observaciones	
							Federal		Otras					Empleos Generados																			Federal		Otras				
		Campus existente	Nuevo Campus	Nueva IES	Construcción	Equipamiento	Incremento de Matrícula	Ampliación de la Oferta Educativa	Nombre	Monto	Total			Núm.	Monto	Monto en Bienes y Servicios	Núm.	Metros cuadrados programados	% de avance	Núm.	Metros cuadrados programados	% de avance	Núm.	Metros cuadrados programados	% de avance	Núm.	Metros cuadrados programados			Inicio	Avance (de corte)	Término	Incremento de Matrícula	Ampliación de la Oferta Educativa	Nombre	Monto	Total	Institución	SEP
	INCREMENTO DE MATRICULA																																						
1	TERMINACION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	X			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	141								323	323	100%				323	323	100%		SEP 2009	FEB 2010	ABR 2010	800,000.00	0.00	-	0.00	800,000.00	POR RETRASO EN ENTREGA DE ESTIMACION Y FIANZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y REALIZACION DE TRAMITES PARA LA LIBERACION DEL RECURSO POR PARTE DE LA SEFIN DE OAXACA SE TERMINO FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN EL MES DE ABRIL AUNQUE FISICAMENTE LA OBRA ESTABA TERMINADA EN EL MES DE FEBRERO.	
2	TERMINACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	X			1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	0.00	0.00	1,738,000.00	141					690	690	100%							690	690	100%		SEP 2009	FEB 2010	ABR 2010	1,738,000.00	0.00	-	0.00	1,738,000.00		
3	EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	X			0.00	60,248.00	60,248.00	0.00	0.00	0.00	60,248.00	141											88	88	100%				100%	NOV 2009	DIC 2009	DIC 2009	60,248.00	0.00	-	0.00	60,248.00		
	TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO				2,538,000.00	60,248.00	2,598,248.00	0.00	0.00	0.00	2,598,248.00						690	690		323	323	100%	88	88	100%	1013	1013	100%	100%				2,598,248.00	0.00		0.00	2,598,248.00		

L.C.P. CIRO A. MATADAMAS HERNANDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR